

VERACRUZ
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Consejo de Desarrollo de Papaloapan
Cuenta Pública 2016
APARTADO III

INFORMES PROGRAMÁTICOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Cuenta Pública 2016
Consejo de Desarrollo de Papaloapan
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	84,054,549	-2,542,153	81,512,396	42,914,329	42,822,085	38,598,067
Prestación de Servicios Públicos	24,054,549	559,539	24,614,088	19,488,671	19,396,427	5,125,417
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	60,000,000	-3,101,692	56,898,308	23,425,658	23,425,658	33,472,650
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	545,451	11,776	557,227	442,495	405,980	114,732
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social	545,451	11,776	557,227	442,495	405,980	114,732
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	84,600,000	-2,530,377	82,069,623	43,356,824	43,228,065	38,712,799

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: _____
Consejo de Desarrollo de Papaloapan

**Se adjunta el listado de programas y proyectos de
inversión del Consejo de Desarrollo del Papaloapan**

EL PROYECTO SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN INMUEBLE DESTINADO A LA CASA DE CULTURA, CON LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA SALAS DE EXPOSICIÓN, ÁREA DE TALLERES Y DIRECCIÓN.

LOS TRABAJOS EJECUTADOS A ESTA FECHA SON LA REHABILITACIÓN DE LA LOSA DE CUBIERTA, MUROS PREFABRICADOS EN ÁREAS DE EXPOSICIÓN, PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES DE HERRERÍA, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, TENIENDO A ESTA FECHA TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ASÍ TAMBIÉN SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR LA EMPRESA DEBIDO A QUE ARGUMENTAN LA FALTA DE PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

TLACOJALPAN, MPIO. DE TLACOJALPAN

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL "CASA DE LAS MARIPOSAS"

No. DE CONTRATO:

CODEPAP-06-2012

EL PROYECTO SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESCOLLERAS EN LA ZONA COSTERA DE ANTÓN LIZARDO Y DEBIDO AL FUERTE OLAJE OCACIONADO POR LAS AFECTACIONES CLIMATOLÓGICAS ACAECIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA VISTO RECORDADA LA ZONA DE PLAYA.

LOS TRABAJOS EJECUTADOS A ESTA FECHA SON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCOLLERA EN LA ZONA DE EL ZAPOTE CON UN AVANCE ESTIMADO DE UN 80% Y LA ESCOLLERA DE ANTÓN LIZARDO CON UN AVANCE ESTIMADO DE UN 35%, SE OBSERVAN EN OBRA LOS CUBOS DE CONCRETO RANURADOS PENDIENTES DE COLOCAR A LOS COSTADOS DE LAS ESCOLLERAS, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR LA EMPRESA DEBIDO A QUE ARGUMENTAN LA FALTA DE PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

ANTÓN LIZARDO Y EL ZAPOTE, MPIO. DE ALVARADO, VER.

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS ESCOLLERAS UBICADAS EN ANTÓN LIZARDO Y EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.

No. DE CONTRATO:

CODEPAP-04-2012

EL PROYECTO EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL LUCERTAS ("UMA LUCERTAS"), CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO ECOTURÍSTICO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CABAÑAS ECOLÓGICAS DE MADERA TIPO MONTEBELLO, DE DOS CABAÑAS ECOLÓGICAS DE MADERA TIPO BUNGALOW LACANJA, CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLEÓN Y LA CONSD E DOS ESTANQUES RÚSTICOS

LOS TRABAJOS EJECUTADOS A ESTA FECHA SON: LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CABAÑAS ECOLÓGICAS TIPO MONTEBELLO LAS CUALES SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL IGUAL QUE LOS TRABAJOS DEL CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLEÓN, SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE EJECUTAR LOS TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CABAÑAS TIPO BUNGALOW Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTANQUES RÚSTICOS DE 10x20 MTS, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR LA EMPRESA DEBIDO A QUE ARGUMENTAN LA FALTA DE PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

AMPLIACIÓN RAÚL SATURNINO, COSAMALAPAN, VER.

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO ECOTURÍSTICO EN UMA LUCERTAS

No. DE CONTRATO:

CODEPAP-27-2009

LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO APROXIMADO DEL 45%, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR LA EMPRESA DEBIDO A QUE ARGUMENTAN LA FALTA DE PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO "JUAN SOTO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO, VERACRUZ, CON UNA LONGITUD DE 1+924.20 Y CON UN ANCHO VARIABLE QUE VA DE LOS 8.00MTS A LOS 34.00MTS. EL PROYECTO INCLUYE LOS TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA AMPARADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

CARLOS A. CARRILLO, CARLOS A. CARRILLO

VERACRUZ

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO "JUAN SOTO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO,

NOMBRE DE LA OBRA:

CODEPAP-02-2014

No. DE CONTRATO:

SE TIENEN EN PROCESO ALGUNOS TRABAJOS LOS CUALES TENDRAN QUE SER EVALUADOS EN SU CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A FIN DE DETERMINAR SI SON PROCEDENTES. DELOS TRABAJOS PENDIENTES POR TERMINAR SON EL ENDUELADO DEL SALÓN DE DANZA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, VITRINAS, PUERTAS, SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LAS ÁREAS INDICADAS EN PROYECTO Y DEMÁS QUE MARQUE EL PRESUPUESTO CONTRATADO, ASÍ TAMBIÉN SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR LA EMPRESA DEBIDO A QUE ARGUMENTAN LA FALTA DE PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

TUXTILLA, TUXTILLA

TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUXTILLA, VER.

NOMBRE DE LA OBRA:

CODEPAP-10-2013

No. DE CONTRATO:

LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO APROXIMADO DE UN 80%, DADO QUE SE ENCUENTRAN CONSTRUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS DOS NIVELES, SE TIENEN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ALBANILERIAS EN SU TOTALIDAD Y SE CUENTAN CON INSTALACIONES, CANCELERÍA Y ACABADOS, TENIENDO AÚN TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ASÍ TAMBIÉN SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR LA EMPRESA DEBIDO A QUE ARGUMENTAN LA FALTA DE PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

TUXTILLA, TUXTILLA

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA

NOMBRE DE LA OBRA:

CODEPAP-07-2012

No. DE CONTRATO:

No. DE CONTRATO:

CODEPAP-03-2014

NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXMATLAHUACAN, VER.
IXMATLAHUACAN, IXMATLAHUACAN

LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

EL PROYECTO SE REFIERE A LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES DE NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO CON CADENAMIENTOS DE 0+000.00 A 0+200.00 RESPECTIVAMENTE, EL PROYECTO INCLUYE LOS TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERRIAS, PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y UN MURO DE CONTENCIÓN TRABAJOS AMPARADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO.

LA OBRA SE TIENE EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DE LA CUAL SOLO SE OBSERVAN EJECUTADOS EN UNA MINIMA PARTE LOS TRABAJOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN UN SOLO LADO DE LA CALLE, ESTANDO PENDIENTES DE EJECUTAR LOS TRABAJOS MAS RELEVANTES DE LA OBRA REFERENTES A LA PAVIMENTACION. SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR LA EMPRESA DEBIDO A QUE ARGUMENTAN LA FALTA DE PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

No. DE CONTRATO:




CODEPAP-01-2016

NOMBRE DE LA OBRA:

PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN EL FRENTE MARTIMO DE LA PLAYA EL ZAPOTE (MATA DE UVA) - LAS BARRANCAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

LA EMPRESA TIENE INICIADOS LOS TRABAJOS REFERENTES AL "PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN EL FRENTE MARTIMO DE LA PLAYA EL ZAPOTE (MATA DE UVA) - LAS BARRANCAS", EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER. LA EMPRESA DIO INICIO A LOS TRABAJOS SIN CONTAR CON EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE Y CON RECURSOS PROPIOS, A LA FECHA SE TIENEN INGRESADAS DOS ESTIMACIONES PARA SU TRÁMITE A COBRO ANTE LA SEFIPLAN Y DE LOS CUALES SE INTEGRAN ESTUDIOS BARIMÉTRICOS, Y ESTA EN PROCESO EL TRÁMITE DE LOS MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL, CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONTRATADO.

LA EMPRESA TIENE INICIADOS LOS TRABAJOS REFERENTES AL "PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN EL FRENTE MARITIMO DE LA PLAYA EL ZAPOTE (MATA DE UVA) - LAS BARRANCAS", EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER. LA EMPRESA DIO INICIO A LOS TRABAJOS SIN CONTAR CON EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE Y CON RECURSOS PROPIOS, A LA FECHA SE TIENEN INGRESADAS DOS ESTIMACIONES PARA SU TRAMITE A COBRO ANTE LA SEFIPLAN Y DE LOS CUALES SE INTEGRAN ESTUDIOS BARIMÉTRICOS, Y ESTA EN PROCESO EL TRAMITE DE LOS MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL, CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONTRATADO.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: LAS BARRANCAS, MPIO. DE ALVARADO
NOMBRE DE LA OBRA: PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN EL FRENTE MARITIMO DE LA PLAYA EL ZAPOTE (MATA DE UVA) - LAS BARRANCAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.
NO. DE CONTRATO: CODEPAP-01-2016

EL PROYECTO SE REFIERE A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES DE NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO CON CADENAMIENTOS DE 0+00.00 A 0+200.00 RESPECTIVAMENTE, EL PROYECTO INCLUYE LOS TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERRIAS, PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y UN MURO DE CONTENCIÓN TRABAJOS AMPARADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO.
LA OBRA SE TIENE EN PROCESO DE EJECUCION Y DE LA CUAL SOLO SE OBSERVAN EJECUTADOS EN UNA MINIMA PARTE LOS TRABAJOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN UN SOLO LADO DE LA CALLE, ESTANDO PENDIENTES DE EJECUTAR LOS TRABAJOS MAS RELEVANTES DE LA OBRA REFERENTES A LA PAVIMENTACION. SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR LA EMPRESA DEBIDO A QUE ARGUMENTAN LA FALTA DE PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: IXMATLAHUACAN, IXMATLAHUACAN
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXMATLAHUACAN, VER.
NO. DE CONTRATO: CODEPAP-03-2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Cuenta Pública 2016
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)
Consejo de Desarrollo de Papaloapan

Ente Público:

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE CUMPLIMIENTO
Porcentaje de Presupuestos de Egresos ejercido respecto de lo actualizado (en el ejercicio fiscal vigente)	Mensual	1	1	100.00%
Proporción de obras t acciones de infraestructura para el desarrollo urbano y comunitario	Trimestral	51	3	5.88%
Proporción de inventarios realizados al parque vehicular y bienes muebles e inmuebles del CODEPAP	Trimestral	2	2	100.00%
Proporción de inventarios realizados al almacén de materiales y suministros del CODEPAP	Trimestral	4	4	100.00%
Proporción de unidades de maquinaria y transporte, que recibieron mantenimiento preventivo del CODEPAP	Trimestral	4	4	100.00%
Proporción de solventación de observaciones realizadas ante los entes fiscalizadores del CODEPAP	Trimestral	7	7	100.00%
Proporción de las acciones realizadas para promover la igualdad de género en el CODEPAP	Trimestral	14	10	71.43%
Promedio de mujeres capacitadas en eventos para promover la igualdad de género en el CODEPAP	Trimestral	14	10	71.43%
Promedio de hombres capacitados en eventos para promover la igualdad de género en el CODEPAP	Trimestral	14	10	71.43%
Proporción de solicitudes respondidas en la información requerida en el CODEPAP	Mensual	1	0	0.00%
Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información en el CODEPAP	Mensual	7	0	0.00%
Proporción de recursos de revisión Interpuestos en el CODEPAP	Mensual	1	0	0.00%
Proporción de recursos de revisión confirmados por el IVAL en el CODEPAP	Mensual	1	0	0.00%

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Cuenta Pública 2016


Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Intente Público: Consejo de Desarrollo de Papaloapan

Este Organismo no cuenta con Información Referente a Cuentas Bancarias Productivas Específicas, por lo tanto, este formato no aplica.

Three blue ink signatures are present at the bottom of the page. The first signature is a simple, horizontal scribble. The second and third signatures are more complex, with the third one featuring a large, sweeping 'S' shape.