



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANEXOS:

MES DE DICIEMBRE DEL 2015

B)- AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 4TO. TRIMESTRE .



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección General  
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

OFICIO No. DG/0074/2016.  
Asunto: Avances Físico-Financieros.  
Xalapa, Ver., a 04 de febrero de 2016.

3247

LIC. RODRIGO GARCIA ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
PRESENTE.




En relación a su oficio No. DGIP/032/2016, de fecha 15 de enero de 2016, envío a usted el formato denominado OED-AVAN "REGISTRO ANALITICO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS", emitidos por el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV), correspondiente al cuarto trimestre y cierre del ejercicio del año 2015 de los avances físicos y financieros de las Obras y Acciones que esta Unidad Presupuestal registro en tiempo y forma en el SIAFEV, las cuales se financiaron con los recursos del capítulo "Inversión Pública" debidamente firmados.

Sin otro asunto que tratar por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA.  
DIRECTOR GENERAL.



C.c.p.  
C.P. JORGE JARAMILLO MENDEZ.- ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PRESENTE.  
ING. ISMAEL GARCIA HUESCA.- TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARPA.- MISMO FIN. PRESENTE.  
LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ.- SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CODEPAP.- MISMO FIN.- PRESENTE.  
ING. MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ.- SUBDIRECTOR TECNICO DEL CODEPAP.- MISMO FIN.- PRESENTE.  
TMP/KSA/zmc

OFICINA XALAPA  
Ignacio Zaragoza S/N, esq. Leandro Valle  
Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver. C.P. 91000  
Tel: (228) 1659072 y 1659073

OFICINA TLACOTALPAN  
Carretera Federal Tlacotalpan-  
Cosamaloapan  
km. 3.5 S/N, Col. El Volantín, Tlacotalpan,



CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FONDO: HIDROCARBUROS 2015

HOJA: 2

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OBRA DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC %	FECHA INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA		TRAMITADO PARA SU LIBERACIÓN			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
						ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL		MUNICIPAL	U. DE MEDIDA


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

RECURSOS DISPONIBLES


INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE HIDROCARBUROS 15

COBERTURA ESTATAL	VRUAS	0.0	0.0	11	11	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						5,500,000	5,500,000	5,500,000				
TOTAL PROGRAMA:						5,500,000	5,500,000	5,500,000				
TOTAL FONDO:						5,500,000	5,500,000	5,500,000				



LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ



LIC. VICTOR MANUEL PARRA QUIÑ GUTIERREZ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN

DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

En for  
FIN  
de  
201  
Pres  
recu  
Sin ot

C.C.P.  
C.P. JORGE JARAMA  
ING. ISMAEL GARC  
LIC. KARLA SUSANA  
ING. MANUEL GON  
TMP/KSAJ/zmc

OFICINA XALAPA  
Ignacio Zaragoza S/N  
Palacio de Gobierno,  
Tel: (228) 1659072 y

FONDO: FONREGION 2013

INVERSION PUBLICA 2015  
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros  
(pesos)

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORRIE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA: 3

FONDO: OED 2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OBRA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM. %	FECHA INICIO FIN	INVERSION AUTORIZADA		FINANCIAMIENTO PARA SU LIBERACION			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

<b>AGUA POTABLE</b>														
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>														
12C0804H0014		TERMINACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CUARTAS	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/12/2014	49,828		49,828				1.00	1.00	6.00
12C0804H0014		GASTOS DE SUPERVISION TERMINACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CUARTAS	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/12/2014	24,160		24,160				1.00	1.00	0.00
12C0804H0014		GASTOS DE SUPERVISION AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CUARTAS	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/12/2014	23,871		23,871				1.00	1.00	0.00
12C0804H0014		GASTOS DE SUPERVISION TERMINACION INTRODUCCION DEL DRENAJE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/12/2014	97,859		97,859				1.00	1.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						176,718		176,718				1.00	1.00	0.00
<b>ZONAS RURALES</b>														
12C0804H0014		TERMINACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CUARTAS	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/12/2014	2,193,991		2,193,991				1.00	1.00	0.00
12C0804H0014		TERMINACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CUARTAS	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/12/2014	880,896		880,896				1.00	1.00	0.00
12C0804H0014		TERMINACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CUARTAS	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/12/2014	943,544		943,544				1.00	1.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						4,018,431		4,018,431				1.00	1.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>						4,216,290		4,216,290				1.00	1.00	0.00

CAMINOS RURALES Y PUENTES

<b>CAMINOS</b>														
12C0804H0014		REHABILITACION DEL CAMINO TERANCA, OJETZAPAPAN - LA MARGARITA DEL KM. 0+000 AL 4+000	51.0	0.0	01/01/2014 - 17/02/2015	2,881,730		2,881,730				1.00	1.00	0.51
12C0804H0014		REHABILITACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAPAJOAPAN (CATEGORIA) - BARRIO DE MANANUALA - EL PAPAJOAPAN DEL KM. 8+000 AL 8+900	51.0	0.0	04/01/2014 - 17/02/2015	2,299,876		2,299,876				1.00	1.00	0.61
12C0804H0014		REHABILITACION DEL CAMINO OJETZALA - TENEJAPAN DEL KM. 0+000 AL 7+400	83.0	0.0	01/01/2014 - 17/02/2015	212,069		212,069				1.00	1.00	0.83
12C0804H0014		REHABILITACION DEL CAMINO OJETZALA - OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL 4+000	71.0	0.0	01/01/2014 - 17/02/2015	458,039		458,039				1.00	1.00	0.71
12C0804H0014		REHABILITACION DEL CAMINO OJETZALA - BELLA PASO DEL ROSARIO DEL KM. 0+000 AL 1+000	71.0	0.0	01/01/2014 - 17/02/2015	864,165		864,165				1.00	1.00	0.71
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						6,706,639		6,706,639				1.00	1.00	0.51
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>						8,796,638		8,796,638				1.00	1.00	0.51

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

<b>POTO</b>														
12C0804H0014		EQUIPO DE ROMBEO Y LINEA PRINCIPAL POR AFERISION FLUA	100.0	0.0	24/10/2014 - 20/12/2014	2		2				1.00	1.00	1.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						2		2				1.00	1.00	1.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>						2		2				1.00	1.00	1.00

LIC. KARLA SUSANA ARGÜETA JIMENEZ

LIC. VICTOR GONZALEZ GUTIERREZ

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO  
Información Acumulada al

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FONDO: OED 2014

HOJA: 4

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OBRA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANES FÍSICO ACUM. %	AVANES FINANC. ACUM. %	EJERCICIO INICIAL FINA	INVERSION AUTORIZADA		TRAMITADO PARA SU EJERCICION		BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		TOTAL	FEDERAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAPAN

FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

AGRICOLA

192C6801408814	MINISTERIO E INSTALACIONES DE EQUIPO FOTOFIXADO PARA BOMBEO Y REDISTRIBUCION DE AGUA EN LA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA CUERNA DEL TESCOLOCAN	JOSÉ AZUETA	0.0	0.0	01/12/2014 - 31/01/2015	724,850	724,850	724,850	724,850	35	OBRA	1.00	1.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						724,850	724,850	724,850						
TOTAL PROGRAMA:						724,850	724,850	724,850						

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA

FORESTAL

192C6801408714	INSTALACIONES PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIERO FORESTAL LA NEGRILLA	TERRA BLANCA	0.0	0.0	02/02/2014 - 31/01/2015	3,416,200	3,416,200	3,416,200	3,416,200	581	OBRA	1.00	1.00	0.00
192C6801408614	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE VIERO FORESTAL DE LA HADA, UBICADO EN EL CAMPO MULTIFAMILIAR NEGRILLA	TERRA BLANCA	31.9	0.0	01/05/2013 - 30/01/2015	7,731,384	7,731,384	7,731,384	7,731,384	581	OBRA	1.00	1.00	0.31
TOTAL SUBPROGRAMA:						11,148,184	11,148,184	11,148,184						

GASTOS DE SUPERVISION

192C6801408814	GASTOS DE SUPERVISION AMPLIACION DE LA UNIDAD DE REGO POR BOMBEO EN EL PREDIO MATA DE AGUA	COAHUILLO DE MATIAS	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/01/2014	10,000	10,000	10,000	10,000		SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						10,000	10,000	10,000						

HIDROAGRICULTURA

192C6801408714	SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FIJO DEL PROYECTO DENOMINADO UNIDAD DE REGO FERNANDO LOPEZ ARIAS ALZ. PRIMERA ETAPA	COAHUILLO DE MATIAS	0.0	0.0	04/12/2014 - 31/01/2015	865,303	865,303	865,303	865,303	55	OBRA	1.00	1.00	0.00
192C6801408814	AMPLIACION DE LA UNIDAD DE REGO POR BOMBEO EN EL PREDIO MATA DE AGUA	COAHUILLO DE MATIAS	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/01/2015	1,279,830	1,279,830	1,279,830	1,279,830	55	OBRA	1.00	1.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						2,245,233	2,245,233	2,245,233						
TOTAL PROGRAMA:						13,403,417	13,403,417	13,403,417						

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INSTALACIONES DEPORTIVAS

192C6801408814	CONSTRUCCION DE TECNICO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE JOSSEA "JOSSEA LOPEZ JOAQUIN"	COAHUILLO DE MATIAS	0.0	0.0	01/02/2014 - 31/01/2015	785,394	785,394	785,394	785,394	350	OBRA	1.00	1.00	0.00
192C6801408714	CONSTRUCCION DE TECNICO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA	SANTA ROSA	0.0	0.0	01/02/2014 - 28/03/2015	658,520	658,520	658,520	658,520	1,766	OBRA	1.00	1.00	0.00
192C6801408814	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECNICO	BARRANUDA	96.0	76.3	15/05/2013 - 31/01/2015	312,653	312,653	312,653	312,653	480	M2	477.36	477.36	452.28
TOTAL SUBPROGRAMA:						1,757,567	1,757,567	1,757,567	1,757,567					
TOTAL PROGRAMA:						1,757,567	1,757,567	1,757,567	1,757,567					

*[Signature]*  
LIC. KARLA MARÍA ARGÜETA MENEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOPAPAN

*[Signature]*  
LIC. VICTOR GUERRERO GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAPAN

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA: 5

FONDO: OED 2014

PROGRAMA SIFPROGRAMA No. OBRA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANC. ACUM. %	AVANCE FISICO ACUM. %	FECHA IN-TER	INVERSION AUTORIZADA			TRAMITADO PARA SU UBICACION			METAS TOTALES				
						TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	ALCAN.
<b>CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN</b>																
<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>																
<b>BACHILLERATO</b>																
102C0801400714	ALVARADO	ARTON LIZARDO	0.0	0.0	15/12/2014 - 31/12/2015	481,158	481,158		7,155			7,155	OBRA	1.00	1.00	0.00
102C0801400814	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	0.0	0.0	01/12/2014 - 31/01/2015	1,105,860	1,105,860		517			517	OBRA	1.00	1.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	1,587,118	1,587,118		331,768			331,768				
<b>T.V. BACHILLERATO</b>																
102C0801400914	*NUESTRAS TIERTLA	ARRIAGADERO	0.0	0.0	01/12/2014 - 31/01/2015	471,443	471,443		141,433			141,433	OBRA	1.00	1.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	471,443	471,443		141,433			141,433				
<b>T.V. SECUNDARIA</b>																
102C0801401014	IGNACIO DE LA LLAVE	EL ZAPOTE	0.0	0.0	01/12/2014 - 31/01/2015	258,756	258,756		250			250	OBRA	1.00	1.00	0.00
102C0801401114	TIERRA BLANCA	BANAMUNDA	0.0	0.0	28/09/2013 - 31/01/2015	28,480	28,480		250			250	OBRA	1.00	1.00	0.00
102C0801401214	TLACOTALPAN	PEREZ Y JIMENEZ	0.0	0.0	01/12/2014 - 31/01/2015	389,013	389,013		119,704			119,704	OBRA	1.00	1.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	666,249	666,249		119,704			119,704				
					TOTAL PROGRAMA:	2,744,810	2,744,810		592,875			592,875				
<b>IN MUJERES EN GENERAL</b>																
<b>EDIFICIOS PUBLICOS</b>																
102C0801401314	AMATITLAN	EL CORTE (SAN JOSE PAPALOAPAN)	0.0	0.0	18/02/2014 - 31/01/2015	620,742	620,742		7,155			7,155	REMODELACION	1.00	1.00	0.00
102C0801401414	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	99.9	0.0	01/12/2013 - 31/01/2015	164,508	164,508		96,641			96,641	OBRA	1.00	1.00	0.00
102C0801401514	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	0.0	0.0	18/02/2014 - 31/01/2015	619,735	619,735		16,030			16,030	REMODELACION	1.00	1.00	0.00
102C0801401614	TUXTELA	TUXTELA	0.0	0.0	01/12/2013 - 31/01/2015	785,360	785,360		1,771			1,771	OBRA	1.00	1.00	0.00
102C0801401714	TUXTELA	TUXTELA	99.6	0.0	01/01/2013 - 31/01/2015	125,002	125,002		206			206	OBRA	1.00	1.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	2,315,387	2,315,387		206			206				
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>																
102C0801401814	AMATITLAN	EL CORTE (SAN JOSE PAPALOAPAN)	0.0	0.0	18/02/2014 - 31/01/2015	15,517	15,517						SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
102C0801401914	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	0.0	01/12/2013 - 31/01/2015	10,217	10,217						SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
102C0801402014	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	0.0	0.0	01/09/2013 - 31/01/2015	132,384	132,384						SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
102C0801402114	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	0.0	0.0	19/02/2014 - 31/01/2015	15,517	15,517						SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
102C0801402214	TRES VALLES	TRES VALLES	0.0	0.0	07/07/2014 - 08/12/2014	25,862	25,862						SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
102C0801402314	TUXTELA	TUXTELA	0.0	0.0	01/12/2013 - 31/01/2015	11,651	11,651						SUPERVISION	1.00	1.00	0.00

LIC. VICTOR CRISTÓBAL GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

LIC. CARLA SOSA ARCESTE JIMENEZ

TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO

Informacin Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FONDO: OED 2014

HOJA: 6

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OBRA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE PRECIO FINANC ACUM %	FECHA INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA		TRAMITADO PARA SU LIBERACIÓN		BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
					TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL		ESTATAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.
<b>SITOS HISTORICOS Y CULTURALES</b>													
192C8801408814	CARLOS A. CARRILLO TRES VALLES	CARLOS A. CARRILLO TRES VALLES	0.0	0.0	01/06/2014 - 28/02/2015	7,877,095	7,877,095		16,035	OBRA	1.00	1.00	0.00
192C8801409114			52.0	0.0	07/02/2014 - 31/01/2015	33,351	33,351		18,030	EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	0.32
					<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	<b>7,710,446</b>	<b>7,710,446</b>						
					<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	<b>10,296,541</b>	<b>10,296,541</b>						
<b>PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA</b>													
192C8801409214	ALVARADO	ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE	0.0	0.0	30/06/2015 - 30/06/2015	5,366,652	5,366,652		6,980	OBRA	1.00	1.00	0.00
					<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	<b>5,366,652</b>	<b>5,366,652</b>						
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>													
<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>													
			0.0	0.0	1/1 - 1/1	4,661,514	4,661,514				0.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	<b>4,661,514</b>	<b>4,661,514</b>						
<b>URBANIZACION</b>													
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>													
192C8801402324	AMATITLAN	AMATITLAN	0.0	0.0	15/02/2014 - 30/11/2014	20,000	20,000			SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
192C8801409104	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	0.0	0.0	10/05/2014 - 15/11/2014	448,276	448,276			SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
192C8801402314	IMATLANHUACAN	IMATLANHUACAN	0.0	0.0	01/07/2014 - 31/10/2014	30,000	30,000			SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
192C8801409414	OTATITLAN	OTATITLAN	0.0	0.0	15/06/2014 - 30/11/2014	27,518	27,518			SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
192C8801409104	TRES VALLES	TRES VALLES	0.0	0.0	01/01/2014 - 31/09/2014	46,026	46,026			SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
					<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	<b>571,820</b>	<b>571,820</b>						
<b>PARKES, PLAZAS Y JARDINES</b>													
192C8801406114	OTATITLAN	OTATITLAN	0.0	0.0	15/08/2014 - 30/01/2015	1,314,892	1,314,892		1,131	REHABILITACION	1.00	1.00	0.00
					<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	<b>1,314,892</b>	<b>1,314,892</b>						

LIC. KARLA TELUSARGA GUTIÉRREZ

LIC. VICTOR CRISTÓBAL GUTIÉRREZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPILOAPAN

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPILOAPAN



INVERSIÓN PÚBLICA 2015  
 Registros Analíticos de Ingresos Físicos y Financieros  
 (pesos)

OED-AVAN

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO  
 Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FONDO: OED 2014

HOJA: 7


PROGRAMA SUBPROGRAMA NÚMERO DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANCIERO ACUM. %	FECHA IN- HER	INVERSIÓN AUTORIZADA		TRAMITADO PARA SU LIBERACIÓN		BENEFICIARIOS	RENTAS TOTALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		TOTAL	FEDERAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

URBANIZACIÓN

URBANIZACIÓN DE A VENDAS

102C88010065.14	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALIZOS DE LA V. ACCESO LÓPEZ MATEOS	AMATITLAN	74.6	0.0	15/02/2014 - 31/03/2015	1,038,717		1,038,717		409		
102C88010065.14	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALIZOS DEL PERIFERICO JUAN GÓTIW	CARLOS A. CARRELO	74.6	0.0	10/06/2014 - 31/03/2015	11,174,635		11,174,635		850		
					TOTAL SUBPROGRAMA,	12,213,352		12,213,352				
102C88010066.14	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO HORTALIZOS, GUARNICIONES Y BANQUEAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO	AMATITLAN	0.0	0.0	01/02/2014 - 31/03/2015	822,827		822,827		200		
102C88010066.14	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA SUR ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA ARTETA Y CALLE MARIANO ABAJADO (FRANCA EMPA)	CHACALTANGUIS	0.0	0.0	15/10/2014 - 31/03/2015	1,874,101		1,874,101		290		
102C88010066.14	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORTALIZOS EN LA CALLE VEMUSTINO CARRANZA (LA EMPA)	OMATLILHACAN	21.0	0.0	01/02/2014 - 31/03/2015	804,065		804,065		205		
102C88010066.14	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORTALIZOS EN LA CALLE VIRGILIO URIBE EN LA COL. HERIQUES DE VERACRUZ	EL TEJAR	0.0	0.0	15/11/2014 - 31/03/2015	1,740,330		1,740,330		205		
					TOTAL SUBPROGRAMA,	5,341,123		5,341,123				
					TOTAL PROGRAMA,	19,441,107		19,441,107				
					TOTAL FONDO,	63,292,468		63,292,468				
						1,087,112		1,087,112				

  
 LIC. KARLA SUSANA ANGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

  
 LIC. VICTOR GERARDO MARRUQUÍN GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2015  
Registro Analítico de Recursos Físicos y Financieros  
(pesos)

OED-AVAN

CUARTO TRIMESTRE CIERRE DE EJERCICIO  
Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FONDO: OED 2015

HOJA: 8


PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OED/A DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FONDO ACUM. %	FECHA INI/TER	INVERSIÓN AUTORIZADA			MANTENIMIENTO PARA SU LIBERACIÓN			INSTRUMENTOS	METAS TOTALES		
					TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL		U. DE MEDIDA	ARR. OED	MODIF. ALCAN.
					10,555,315	10,555,315	10,555,315	3,166,594	3,166,594	3,166,594		MZ	1741.00	1741.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OED/A DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FONDO ACUM. %	FECHA INI/TER	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	ARR. OED	MODIF. ALCAN.
INMUEBLES EN GENERAL			0.0		10,555,315	10,555,315	10,555,315	3,166,594	3,166,594	3,166,594	MZ	1741.00	1741.00
SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES			0.0		10,555,315	10,555,315	10,555,315	3,166,594	3,166,594	3,166,594			
CONSTRUCCIÓN DE LA CASABELA CULTURA CARLOS A. CABRILLO (TERMINACIÓN)													
	CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO	0.0	08/11/2015 - 30/06/2016	10,555,315	10,555,315	10,555,315	3,166,594	3,166,594	3,166,594			
TOTAL SUBPROGRAMA													
					10,555,315	10,555,315	10,555,315	3,166,594	3,166,594	3,166,594			

RECURSOS DISPONIBLES

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OED/A DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FONDO ACUM. %	FECHA INI/TER	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA	ARR. OED	MODIF. ALCAN.
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO			0.0	11/11/11	83,944,685	83,944,685	83,944,685	83,944,685	83,944,685	83,944,685			
RESPONSABILIDAD DE RECURSOS DE OED 15													
	COBERTURAS ESTATALES	VIRIAS	0.0	11/11/11	83,944,685	83,944,685	83,944,685	83,944,685	83,944,685	83,944,685			
TOTAL FONDO:													
					94,500,000	94,500,000	94,500,000	3,166,594	3,166,594	3,166,594			

  
LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

  
LIC. VICTOR CESAR ARROYO QUIÑONES GUTIERREZ

DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO  
 Información Acumulada al

PERÍODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA: 9

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

FONDO: PROFISE 2012

PROGRAMA SUBPROGRAMA ING. ORG. DISCIPLINA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO ACUM. %	AVANCE FINANCIERO ACUM. %	SECCION INTER.	INVERSION AUTORIZADA		TRAMITADO PARA LIBERACION		BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		TOTAL	FEDERAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

RESCATE ECOLOGICO

190288H1264-11 CONSTRUCCION DE DOS ESCUELAS UBICADAS EN ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE

ALVARADO

ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE

96.0 100.0 30198012-30682015

125,732

125,732

125,732


125,732

6,100

1,100

1,000

TOTAL SUBPROGRAMA:	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732
TOTAL FONDO:	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732	125,732
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	174,155,381	163,782,468	15,372,913	4,812,913	4,812,913	4,812,913	4,812,913	4,812,913	4,812,913	4,812,913	4,812,913	4,812,913



LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
 PAPALOAPAN



LIC. VICTOR GERARDO QUIÑONES GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN