

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANEXOS:

MES DE MARZO DE 2016

C.- AVANCE FISICO FINANCIERO 1ER. TRIMESTRE 2016.

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

OED-AVAN

PRIMER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 31/03/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

FONDO: HIDROCARBUROS 2015

HOJA: 1

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO		INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO		TOTAL	TOTAL
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CAMINOS RURALES Y PUENTES

CAMINOS

130200015001515 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO JAMAPA - B. ZACATAL, TRAJUO JAMAPA JAMAPA	JAMAPA	0.0	3A.0	150016 - 150016	5,412,000	5,412,000	1,623,600	1,623,600	4,215	M2	14155.50	14155.50	0.00
- EL PANTON DE JAMAPO AL 1-415.55													
TOTAL SUBPROGRAMA:					5,412,000	5,412,000	1,623,600	1,623,600					
TOTAL PROGRAMA:					5,412,000	5,412,000	1,623,600	1,623,600					

RECURSOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE HIDROCARBUROS 15	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	0.0	0.0	11 - 11	86,000	86,000			0.00	0.00	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:					86,000	86,000							
TOTAL PROGRAMA:					86,000	86,000							
TOTAL FONDO:					5,500,000	5,500,000	1,623,600	1,623,600					

LIC. KARLA SUSANA ARGÜET, JIMENEZ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL
 PAPALOAPAN

LIC. TOMÁS MUÑOZA PÉREZ

DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financiero.
(Casos)

OED-AVAN

PRIMER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 31/03/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

HOJA: 2

FONDO: OED 2014

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN		AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE EJECUCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN REALIZADA	ESTADO	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR
--------------------------------------	--	-------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	--------	-----------	-----------	------------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------

AGUA POTABLE

GASTOS DE SUPERVISION

102020014010014	GASTOS DE SUPERVISION TERMINACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CUARTAS	DMATLALHUACAN	LAS CUARTAS	0.0	0.0	16/1/14 - 31/12/14	49,528					49,528		
102020014020014	GASTOS DE SUPERVISION TERMINACION AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	PLAYA VICENTE	NUEVO IXCATLAN	0.0	0.0	19/1/14 - 31/12/14	24,160					24,160		
102020014030014	GASTOS DE SUPERVISION TERMINACION INTRODUCCION DEL DRENAJE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	TUXTELLA	TUXTELLA	0.0	0.0	15/1/14 - 31/12/14	23,871					23,871		
					TOTAL SUBPROGRAMA:		97,559					97,559		

ZONAS RURALES

102020014050014	TERMINACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CUARTAS	DMATLALHUACAN	LAS CUARTAS	0.0	0.0	16/1/14 - 31/12/15	2,193,991					2,193,991		
102020014060014	TERMINACION AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	PLAYA VICENTE	NUEVO IXCATLAN	0.0	0.0	19/1/14 - 31/12/15	880,698			365	OBRA	1.00	1.00	0.00
102020014040014	TERMINACION INTRODUCCION DEL DRENAJE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	TUXTELLA	TUXTELLA	0.0	0.0	15/1/14 - 31/12/15	943,544			100	OBRA	1.00	1.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:		4,118,431			240	OBRA	1.00	1.00	0.00
					TOTAL PROGRAMA:		4,216,290						4,216,290	

CAMINOS RURALES Y PUENTES

CAMINOS

102020014070014	REHABILITACION DEL CAMINO LA VICTORIA - POZO AJAPAN (CARTAGENA) - BAJOS DE VINAJUA - EL PORVENIR, DEL KM. 0+000 AL 9+000		VARIAS	51.0	0.0	01/01/14 - 12/31/15	2,289,876					2,289,876		
102020014080014	REHABILITACION DEL CAMINO TEBANICA - CUETZALAPAN - LA INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL 9+100		VARIAS	51.0	0.0	01/01/14 - 12/31/15	2,861,790			2,836	REHABILITACION	1.00	1.00	0.51
102020014090014	REHABILITACION DEL CAMINO COETZALA - TENEJAPAN DEL KM. 0+000 AL 2+100		VARIAS	83.0	0.0	01/01/14 - 12/31/15	212,068			592	REHABILITACION	1.00	1.00	0.57
102020014000014	REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ TETELA - CAJO DE AGUA, DEL KM. 0+000 AL 4+000		VARIAS	71.0	0.0	01/01/14 - 12/31/15	498,939			2,144	REHABILITACION	1.00	1.00	0.83
102020014000014	REHABILITACION DEL CAMINO DOS CAMINOS NUESTRO GRANDE - BELSA PASO DEL ROSARIO DEL KM. 0+000 AL 0+400		VARIAS	71.0	0.0	01/01/14 - 12/31/15	884,185			1,330	REHABILITACION	1.00	1.00	0.71
					TOTAL SUBPROGRAMA:		6,706,838			7,153	REHABILITACION	1.00	1.00	0.71
					TOTAL PROGRAMA:		6,706,838						6,706,838	

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEA IRRIGACION)

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

LIC. TOMAS MONTEAL PEREIRA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

OED-AVAN

PRIMER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 31/03/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

FONDO: OED 2014

HOJA: 3

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN EJECUTADA			CAMBIOS PARA EJECUCIÓN			ESTADO	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
							CON	EN	EN	CON	EN	EN				

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALGAPAN

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEA IRRIGACION)

POZO

132020814009.14 EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA PRINCIPAL POR ASPERSION FIJA	TIERRA BLANCA	LOS HÍPONES	100.0	0.0	24/01/16 - 02/02/16	2	2						1	CERA	1.00	1.00	1.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:							2	2										
TOTAL PROGRAMA:							2	2										

FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

ACUICOLA

132020814008.14 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO Y REGULACION DE AGUA EN LA UNIDAD DE PRODUCCION AGUICOLA CUENCA DEL YESOHOACAN	JOSÉ AZUETA	CUATEZONA	0.0	0.0	01/12/14 - 31/01/15	724,850	724,850						35	CERA	1.00	1.00	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:							724,850	724,850										
TOTAL PROGRAMA:							724,850	724,850										

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA

FORESTAL

132020814007.14 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL DE 1.50 HAS. UBICADO EN EL CAMPO MILITAR LA HIGUERILLA	TIERRA BLANCA	EL JICARO	31.0	0.0	01/05/15 - 31/01/15	7,731,584	7,731,584						581	CERA	1.00	1.00	0.21	
132020814001.14 INSTALACIONES PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO FORESTAL LA HIGUERILLA	TIERRA BLANCA	EL JICARO	0.0	0.0	10/12/14 - 31/01/15	3,418,200	3,418,200						581	CERA	1.00	1.00	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:							11,149,784	11,149,784										

GASTOS DE SUPERVISION

132020814004.14 GASTOS DE SUPERVISION AMPLIACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO EN EL PREDIO MATA DE AGUA	COSAMALOAPAN	LA HERRADURA	0.0	0.0	15/11/14 - 31/12/14	10,000	10,000							SUPERVISION	1.00	1.00	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:							10,000	10,000										

HIDROAGRICULTURA

132020814002.14 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJO DEL PROYECTO DENOMINADO "FINADO DE RIEGO FERRANDO LOPEZ MAS A.C." (PRIMERA ETAPA)	COSAMALOAPAN	FERRANDO LOPEZ MAS	0.0	0.0	01/12/14 - 31/01/15	855,303	855,303						55	CERA	1.00	1.00	0.00		
132020814003.14 AMPLIACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO EN EL PREDIO MATA DE AGUA	COSAMALOAPAN	LA HERRADURA	0.0	0.0	15/11/14 - 31/01/15	1,370,930	1,370,930						55	CERA	1.00	1.00	0.00		
TOTAL SUBPROGRAMA:							2,245,233	2,245,233											
TOTAL PROGRAMA:							13,403,417	13,403,417											

LIC. KARLA SUSANA ARGÜEÑA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL
 PAPALGAPAN

LIC. TOMÁS MONTÓN PEREIRA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALGAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

OED-AVAN

PRIMER TRIMESTRE
 Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 31/03/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

FONDO: OED 2014

HOJA: 4

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA INICIO	FECHA FIN	MONTANTO PRESUPUESTADO	MONTANTO PAGADO	ALICUOTADO		RENTADO PARA SU LIBERACIÓN		MONTANTO PAGADO	MONTANTO PAGADO	MONTANTO PAGADO
									FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INSTALACIONES DEPORTIVAS

1020880140903.14	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS Y JOSEFA LOPEZ JOAQUIN	COSAMALOAPAN	0.0	0.0	21/12/14 - 31/01/15		549,776	549,776					350	OBRA	1.00	1.00	0.00		
1020880140905.14	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	FLAYA VICENTE	0.0	0.0	01/12/14 - 26/03/15		689,920	689,920					1,796	OBRA	1.00	1.00	0.00		
1020880140906.14	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA	TERRA BLANCA	98.0	0.0	15/02/13 - 31/03/15		74,034	74,034					460	M2	477.38	477.38	468.26		
							TOTAL SUBPROGRAMA:	1,313,730	1,313,730										
							TOTAL PROGRAMA:	1,313,730	1,313,730										

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

BACHILLERATO

1020880140907.14	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PLANTEL 61 DE COBREV	ALVARADO	0.0	0.0	15/11/14 - 31/01/15		481,168	481,168					7,155	OBRA	1.00	1.00	0.00	
1020880140908.14	TERMINACION, CONSTRUCCION DE AULAS Y PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO NO. 28 IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	0.0	0.0	20/12/14 - 31/01/15		774,172	774,172					517	OBRA	1.00	1.00	0.00	
							TOTAL SUBPROGRAMA:	1,255,330	1,255,330									

T.V. BACHILLERATO

1020880140909.14	TERMINACION, CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, TELEBACHILLERATO ABREVIADERO	SAN ANDRES Tuxtla	0.0	0.0	01/12/14 - 31/01/15		330,010	330,010					7,155	OBRA	1.00	1.00	0.00	
							TOTAL SUBPROGRAMA:	330,010	330,010									

T.V. SECUNDARIA

1020880140910.14	CONSTRUCCION DE CANCHA, BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION MICRO-SANITARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL ZAPOTE	IGNACIO DE LA LLAVE	61.0	0.0	01/10/12 - 31/01/15		258,756	258,756					250	OBRA	1.00	1.00	0.81		
1020880140911.14	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFONSO ARROYO FLORES"	TERRA BLANCA	69.0	0.0	23/07/13 - 31/01/15		28,460	28,460					250	OBRA	1.00	1.00	0.83		
1020880140912.14	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "AGUSTIN LARA AGUIRRE"	TUACOTALPAN	0.0	0.0	01/12/14 - 31/01/15		275,309	275,309					517	OBRA	1.00	1.00	0.50		
							TOTAL SUBPROGRAMA:	562,525	562,525										
							TOTAL PROGRAMA:	2,151,885	2,151,885										

INMUEBLES EN GENERAL

EDIFICIOS PUBLICOS

1020880140913.14	RENOVACION DE SALON SOCIAL DE SAN JOSE PAPALOAPAN	MATILAN	0.0	0.0	19/05/14 - 31/01/15		620,742	620,742					7,155	RENOVACION	1.00	1.00	0.00
1020880140914.14	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL	BODA DEL RIO	99.9	0.0	01/11/13 - 31/01/15		164,506	164,506					16,041	OBRA	1.00	1.00	0.98

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

LIC. TOMÁS MONTEA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financiero.
(pesos)

OED-AVAN

PRIMER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 31/03/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

FONDO: OED 2014

HOJA: 5

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	ACTIVIDAD	PERIODO	INVERSIÓN AUTORIZADA		CAMBIADO PARA EJECUCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					FINANCIADA	CONTRATADA	FINANCIADA	CONTRATADA					

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INMUEBLES EN GENERAL

EDIFICIOS PUBLICOS

102080014000.14	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	TLACUAPALPAN	TLACUAPALPAN	0.0	0.0	18/08/14 - 30/09/15	619,735	619,735					
102080014002.14	CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA	TUXTLILA	TUXTLILA	95.0	0.0	05/01/13 - 31/01/15	125,802	125,802	16,993	REMODELACION	1.00	1.00	0.00
102080014000.14	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA	TUXTLILA	TUXTLILA	0.0	0.0	01/01/13 - 31/01/15	785,380	785,380	268	OBRA	1.00	1.00	0.98
TOTAL SUBPROGRAMA:							2,315,367	2,315,367	1,771	OBRA	1.00	1.00	0.00

GASTOS DE SUPERVISION

102080014000.14	GASTOS DE SUPERVISION REMODELACION DE SALON SOCIAL DE SAN JOSE PAPALOAPAN	AMATILAN	EL CONTRE (SAN JOSE PAPALOAPAN)	0.0	0.0	18/02/14 - 30/02/14	15,517	15,517					
102080014002.14	GASTOS DE SUPERVISION DE LA REMEDIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	0.0	01/11/13 - 31/09/15	10,217	10,217		SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
102080014000.14	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	0.0	0.0	01/06/13 - 30/09/14	132,364	132,364		SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
102080014000.14	GASTOS DE SUPERVISION REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	TLACUAPALPAN	TLACUAPALPAN	0.0	0.0	12/02/14 - 31/01/15	15,517	15,517		SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
102080014001.14	GASTOS DE SUPERVISION TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DEL PUEBLO DE TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES	0.0	0.0	07/02/14 - 08/02/14	25,862	25,862		SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
102080014001.14	GASTOS DE SUPERVISION TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	TUXTLILA	TUXTLILA	0.0	0.0	01/11/13 - 31/08/14	11,651	11,651		SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:							211,128	211,128					

SITOS HISTORICOS Y CULTURALES

102080014000.14	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	0.0	0.0	05/06/13 - 28/09/15	7,577,095	7,577,095					
102080014001.14	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DEL PUEBLO DE TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES	52.0	0.0	07/02/14 - 31/01/15	53,351	53,351	16,035	OBRA	1.00	1.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:							7,710,446	7,710,446					
TOTAL PROGRAMA:							10,236,941	10,236,941					

PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

RESCATE ECOLOGICO

102080014001.14	CONSTRUCCION DE DOS ESCUELAS UBICADAS EN ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE	ALVARADO	ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE	0.0	0.0	30/01/12 - 30/09/15	5,368,652	5,368,652					
TOTAL SUBPROGRAMA:							5,368,652	5,368,652					
TOTAL PROGRAMA:							5,368,652	5,368,652					

LIC. MARIA SUSANA ARGUETA FIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

LIC. TOMÁS MONTOYA PERRYERA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financiero.
 (pesos)

OED-AVAN

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

PRIMER TRIMESTRE
 Información Acumulada al
 PERIODO DEL 01/01/16 AL 31/03/16

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

HOJA: 6

FONDO: OED 2014

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	AVAN FÍSICO (CUMPL.)	AVAN FINAN (CUMPL.)	TOTAL INVERSIÓN AUTORIZADA	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	FINANCIAMIENTO		RECURSOS	ESTADO
								FEDERAL	ESTADAL		

RECURSOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE OED 14

COBERTURA ESTATAL	VARIAS	0.0	0.0	11 - 11	4,661,514	4,661,514							
					TOTAL SUBPROGRAMA:	4,661,514	4,661,514				0.00	0.00	0.00
					TOTAL PROGRAMA:	4,661,514	4,661,514						

URBANIZACION

GASTOS DE SUPERVISION

1020000140012.14 GASTOS DE SUPERVISION PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	AMATITLAN	AMATITLAN	0.0	0.0	16/09/14 - 30/11/14	20,000	20,000							
1020000140016.14 GASTOS DE SUPERVISION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PERIFERICO "JUAN SOTO"	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	0.0	0.0	10/05/14 - 15/11/14	448,276	448,276				SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
1020000140038.14 GASTOS DE SUPERVISION PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (1ª ETAPA)	DMATLAHUACAN	DMATLAHUACAN	0.0	0.0	01/07/14 - 31/10/14	30,000	30,000				SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
1020000140043.14 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION ELECTRICA DE LA PLAZA HIDALGO	OTATITLAN	OTATITLAN	0.0	0.0	15/08/14 - 30/11/14	27,518	27,518				SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
1020000140048.14 GASTOS DE SUPERVISION PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DE LA CALLE ZAPATA COLONIA OBRERO	TRES VALLES	TRES VALLES	0.0	0.0	01/07/14 - 31/10/14	46,026	46,026				SUPERVISION	1.00	1.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	571,820	571,820							

PARQUES, PLAZAS Y JARDINES

1020000140045.14 REHABILITACION ELECTRICA DE LA PLAZA HIDALGO	OTATITLAN	OTATITLAN	0.0	0.0	15/08/14 - 31/10/15	1,314,892	1,314,892				1,131	REHABILITACION	1.00	1.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	1,314,892	1,314,892								

URBANIZACION DE AVENIDAS

1020000140031.14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	AMATITLAN	AMATITLAN	0.0	0.0	16/08/14 - 31/01/15	1,038,717	1,038,717								
1020000140048.14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PERIFERICO "JUAN SOTO"	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	74.0	0.0	10/05/14 - 31/09/15	11,174,635	11,174,635				400	M2	1600.00	1600.00	0.00
					TOTAL SUBPROGRAMA:	12,213,352	12,213,352				860	OBRA	1.00	1.00	0.74

URBANIZACION DE CALLES

1020000140044.14 TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MADRIO	AMATITLAN	AMATITLAN	0.0	0.0	01/11/14 - 31/01/15	822,627	822,627				200	M2	960.00	960.00	0.00
1020000140035.14 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA SUR ENTRE LA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE MARINO ABASOLO (PRIMERA ETAPA)	CHICALTANGUIS	CHICALTANGUIS	0.0	0.0	15/11/14 - 31/01/15	1,974,101	1,974,101				250	M2	2524.40	2524.40	0.00
1020000140035.14 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (1ª ETAPA)	DMATLAHUACAN	DMATLAHUACAN	21.0	0.0	01/02/14 - 31/01/15	604,065	604,065				206	M2	652.00	652.00	136.92
1020000140045.14 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIRGENS URBES EN LA COL. HEROES DE VERACRUZ	MEDELLIN EL TEJAR	MEDELLIN EL TEJAR	0.0	0.0	15/10/14 - 31/01/15	1,740,330	1,740,330				206	M2	1798.27	1798.27	0.00

LIC. KARLA SUSANA ANAYA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

LIC. TOMÁS ANTONIO PERRYERA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financiero.
 (pesos)

OED-AVAN

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

PRIMER TRIMESTRE
 Información Acumulada al
 PERIODO DEL 01/01/16 AL 31/03/16

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

FONDO: OED 2014

HOJA: 7

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INVERSIÓN ATRIBUIDA				DEMANDADO PARA EJECUCIÓN				METAS	
								FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTRO	DE	AL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

URBANIZACION
 URBANIZACION DE CALLES

TOTAL SUBPROGRAMA:	5,341,123	5,341,123
TOTAL PROGRAMA:	19,441,187	19,441,187
TOTAL FONDO:	68,226,356	68,226,356

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA GIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL
 PAPALOAPAN

LIC. TOMÁS MONTUÑA PERRYERA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

OED-AVAN

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

PRIMER TRIMESTRE
 Información Acumulada al
 PERIODO DEL 01/01/16 AL 31/03/16

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2016

FONDO: OED 2015

HOJA: 8

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	TOTAL		ESTADO		MUNICIPAL		ESTATAL		MUNICIPAL		ESTATAL	
					01/01/16	31/03/16	01/01/16	31/03/16	01/01/16	31/03/16	01/01/16	31/03/16	01/01/16	31/03/16		

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN


INMUEBLES EN GENERAL
SITOS HISTORICOS Y CULTURALES


102208015040.15 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA CARLOS A. CARRILLO (TERMINACION)	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	0.0	0.0	09/11/15-30/04/16	7,388,721	7,388,721					22,047	0.00	1741.00	1741.00	0.00
						TOTAL SUBPROGRAMA:	7,388,721	7,388,721								
						TOTAL PROGRAMA:	7,388,721	7,388,721								

RECURSOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE OED 16

	GOBIERNO ESTATAL	VARIOS	0.0	0.0	11-11	83,944,685	83,944,685							0.00	0.00	0.00
						TOTAL SUBPROGRAMA:	83,944,685	83,944,685								
						TOTAL PROGRAMA:	83,944,685	83,944,685								
						TOTAL FONDO:	81,333,405	81,333,405								


 LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL
 PAPALOAPAN


 LIC. TOMÁS MONTAÑA FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN