



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANEXOS:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

a) AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 3ER. TRIMESTRE.



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección General
Consejo de Desarrollo del Papaloapan



4963

OFICIO No. DG/0548/2016.
Asunto: Avances Físicos -Financieros.
Xalapa, Ver., a 13 de octubre de 2016.

LIC. MARCO ANTONIO DIAZ ACEVEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

En relación a su oficio No. DGIP/930/2016, de fecha 04 de octubre de 2016, envío a usted el formato denominado OED-AVAN "REGISTRO ANALITICO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS", emitidos por el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV), correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2016 de los avances físicos y financieros de las Obras y Acciones que esta Unidad Presupuestal registro en tiempo y forma en el SIAFEV, las cuales se financiaron con los recursos del capítulo "Inversión Pública", debidamente firmados.

Sin otro asunto que tratar por el momento, quedo de usted.



ATENTAMENTE

LIC. TOMÁS MONTOYA PEREYRA.
DIRECTOR GENERAL.



C.c.p.
Cp. Jorge Jaramillo Méndez.- Subsecretario De Egresos De La SEFIPLAN.-Presente.
Ing. Ismael García Huesca.- Titular Del Órgano Interno De Control En La SEDARPA.- Presente.
Mtra. Karla Susana Argueta Jiménez.-Subdirectora Administrativa Del CODEPAP.-Presente.
Ing. Manuel Gómez Rodríguez.-Subdirector Técnico Del CODEPAP.-Presente.
TMP/KSA/zmc

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

AVAN

TERCER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 30/09/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA: 1

FONDO: HIDROCARBUROS 2015

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OSA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FISICO ACUM. %	AVANCE FINANC. ACUM. %	FECHA INTE	INVERSIÓN AUTORIZADA				TRANSITADO PARA SU LIBERACIÓN				BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODAL.

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CAMINOS RURALES Y PUENTES

CAMINOS

102CAMR1801615 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO JAJAPA- EL ZACATAL, TRAMO JAJAPA	JAJAPA		0.0	30.0	18/01/16 - 18/01/16	5,412,000	5,412,000			1,623,600	1,623,600			4,216	KM	1.41	1.41
-EL PAVTEON DEL 104 B-000 AL 1415.55																	
TOTAL SUBPROGRAMA:						5,412,000	5,412,000			1,623,600	1,623,600						
TOTAL PROGRAMA:						5,412,000	5,412,000			1,623,600	1,623,600						

RECURSOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE HIDROCARBUROS 16	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	0.0	0.0	11-11	88,000	88,000										0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						88,000	88,000											
TOTAL PROGRAMA:						88,000	88,000											
TOTAL FONDO:						5,500,000	5,500,000			1,623,600	1,623,600							

LIC. KARLA SUSANA ARGUEA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL
 PAPALOAPAN

LIC. TOMÁS MONTE PEREYRA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

AVAN

TERCER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 30/09/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FONDO: OED 2014

HOJA: 2

PROGRAMA SUBPROGRAMA NO. OBRA DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANC. ACUM. %	FECHA INICIA	INVERSIÓN AUTORIZADA				TRAMITADO PARA SU EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		V. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	AGOSI	
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN																		
AGUA POTABLE																		
GASTOS DE SUPERVISION																		
102C00010004.14 GASTOS DE SUPERVISION TERMINACION, INTRODUCCION DEL DISEÑO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERUSIANO CARRANZA	TUXTELA	TUXTELA	0.0	0.0	10/10/14 - 31/03/15	23,871			23,871							SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						23,871			23,871									
ZONAS RURALES																		
102C00010001.14 TERMINACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CUATAS	IXTAPALMUCAN	LAS CUATAS	0.0	0.0	10/10/14 - 31/03/15	2,183,891			2,183,891				985			OBRA	1.00	1.00
102C00010005.14 TERMINACION, APLICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	PLAYA VICENTE	MIEVO DICALAN	0.0	0.0	10/10/14 - 31/03/15	900,896			900,896				100			OBRA	1.00	1.00
102C00010006.14 TERMINACION, INTRODUCCION DEL DISEÑO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERUSIANO CARRANZA	TUXTELA	TUXTELA	0.0	0.0	10/10/14 - 31/03/15	943,544			943,544				246			OBRA	1.00	1.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						4,118,431			4,118,431									
TOTAL PROGRAMA:						4,142,302			4,142,302									
CAMINOS RURALES Y PUENTES																		
CAMINOS																		
102C00010016.14 REHABILITACION DEL CAMINO TERANCA - CUETZALAPAN - LA MARDARITA DEL KM. 0+000 AL 0+100	CAJESJACO	VARIAS	51.0	0.0	01/01/14 - 17/02/15	2,851,790			2,851,790				802			REHABILITACION	1.00	1.00
102C00010018.14 REHABILITACION DEL CAMINO LA VICTORIA - POZOLAPAN (CARTAGENA) - SAJON DE AMBAMON - EL PORVEJON, DEL KM. 0+000 AL 0+200	CATEMACO	VARIAS	51.0	0.0	01/01/14 - 17/02/15	2,289,876			2,289,876				2,836			REHABILITACION	1.00	1.00
102C00010019.14 REHABILITACION DEL CAMINO COETZALA - TERANCA DEL MATA DEL KM. 0+000 AL 0+200	COETZALA	VARIAS	83.0	0.0	01/01/14 - 17/02/15	212,008			212,008				2,144			REHABILITACION	1.00	1.00
102C00010020.14 REHABILITACION DEL CAMINO DOS CAMINOS VIEJO GRANDE - BELSA PASO DEL ROSARIO DEL KM. 0+000 AL 0+200	OMELCA	VARIAS	71.0	0.0	01/01/14 - 17/02/15	864,166			864,166				1,703			REHABILITACION	1.00	1.00
102C00010023.14 REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ TETELA - OJO DE AGUA, DEL KM. 0+000 AL 0+200	OMELCA	VARIAS	71.0	0.0	01/01/14 - 17/02/15	458,939			458,939				1,330			REHABILITACION	1.00	1.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						6,706,638			6,706,638									
TOTAL PROGRAMA:						6,706,638			6,706,638									
FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD																		
AGRICOLA																		
102C00010028.14 ESTABLECIMIENTO E INSTALACIONES DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO Y RECIRCULACION DE AGUA EN LA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA CUENCA DEL TEBECOHACAN	JOSE AZUETA	CUATEZONA	0.0	0.0	01/01/14 - 31/03/15	724,850			724,850				35			OBRA	1.00	1.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						724,850			724,850									
TOTAL PROGRAMA:						724,850			724,850									

LIC. KARLA SUSANA AGUIETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

LIC. TOMÁS MONTEALVO VARGAS

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

AVAN

TERCER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 30/09/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FONDO: OED 2014

HOJA: 3

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OCA DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANC. ACUM. %	FECPA INIC-TER	INVERSIÓN AUTORIZADA				CAMBIADO PARA SU LIBERACIÓN				RENDICIA/ACUM.	METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		U. DE MEDIDA	AFRO- DOLAR	MOEN
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN																	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA																	
FORESTAL																	
102CB0014061.14 INSTALACIONES PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO FORESTAL LA HIGUERILLA	TIERRA BLANCA	EL JCARO	0.0	0.0	10/1814 - 31/0115					3,416,200							
102CB0014067.14 TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO FORESTAL DE 150 HAS., UBICADO EN EL CAMPO MILITAR LA HIGUERILLA	TIERRA BLANCA	EL JCARO	31.0	0.0	01/0013 - 31/0115					7,731,884				381	OBRA	1.00	1.00
														381	OBRA	1.00	1.00
										TOTAL SUBPROGRAMA:	11,148,184	11,148,184					
GASTOS DE SUPERVISION																	
102CB0014068.14 GASTOS DE SUPERVISION AMPLIACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO EN EL PREDIO MATA DE AGUA	COSAMALOAPAN	LA HERRADERA	0.0	0.0	16/1114 - 31/0114					10,000							
															SUPERVISION	1.00	1.00
										TOTAL SUBPROGRAMA:	10,000	10,000					
HIDROAGRICULTURA																	
102CB0014065.14 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJO DEL PROYECTO DENOMINADO "UNIDAD DE RIEGO FERNANDO LOPEZ ARIAS A.C." (PRIMERA ETAPA)	COSAMALOAPAN	FERNANDO LOPEZ ARIAS	0.0	0.0	01/1314 - 31/0115					885,303				55	OBRA	1.00	1.00
102CB0014066.14 AMPLIACION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO EN EL PREDIO MATA DE AGUA	COSAMALOAPAN	LA HERRADERA	0.0	0.0	15/1114 - 31/0115					1,379,930				55	OBRA	1.00	1.00
										TOTAL SUBPROGRAMA:	2,245,233	2,245,233					
										TOTAL PROGRAMA:	13,403,417	13,403,417					
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																	
INSTALACIONES DEPORTIVAS																	
102CB0014083.14 CONSTRUCCION DE TECHADRO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE INFOS "JOSEFA LOPEZ JOACHIN"	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	0.0	0.0	01/1214 - 31/0115					540,776				300	OBRA	1.00	1.00
102CB0014086.14 CONSTRUCCION DE TECHADRO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	PLATA VICENTE	SANTA ROSA	0.0	0.0	01/1214 - 31/0115					889,920				1,780	OBRA	1.00	1.00
102CB0014089.14 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA	TIERRA BLANCA	INAVARUNDA	0.0	0.0	16/0113 - 30/0118					74,084				400	M2	477.36	477.36
										TOTAL SUBPROGRAMA:	1,313,780	1,313,780					
										TOTAL PROGRAMA:	1,313,780	1,313,780					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
BACHILLERATO																	
102CB0014090.14 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PLANTEL 60 DE COBAEV	ALVARADO	ANTON LIZARDO	0.0	0.0	10/1114 - 31/0115					481,158				7,155	OBRA	1.00	1.00
102CB0014091.14 TERMINACION, CONSTRUCCION DE AULAS Y PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO NO. 39 JUNACION DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	0.0	0.0	01/1214 - 31/0115					774,172				517	OBRA	1.00	1.00
										TOTAL SUBPROGRAMA:	1,255,330	1,255,330					

[Firma]
 LIC. KARLA SUSANA AMUETA JIMINEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

[Firma]
 LIC. TOMÁS MONTAÑA PEREYRA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TERCER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 30/09/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FONDO: OED 2014

HOJA: 4

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OBRA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM %	AVANCE FINANC ACUM %	FECHA INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA			TRAMITADO PARA SU LIBERACIÓN				BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	U.C.F. METODA	AFEC. ORG.
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN																
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
T.V. BACHILLERATO																
102C00014050.14 TERMINACION, CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, TELEBACHILLERATO ABREVIADERO	SAN ANDRES TUXTLA	ABREVIADERO	0.0	0.0	01/01/16 - 31/01/16	330,010		330,010					7,155	OBRA	1.00	1.00
						TOTAL SUBPROGRAMA:	330,010		330,010							
T.V. SECUNDARIA																
102C00014038.14 CONSTRUCCION DE CANCHA, BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION MEGROSANTANA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL ZAPOTE	EDUICO DE LA LLAVE	EL ZAPOTE	61.0	0.0	01/01/12 - 31/01/15	268,756		268,756					250	OBRA	1.00	1.00
102C00014092.14 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFONSO ARROYO FLORES"	TERRA BLANCA	SARAPULDA	80.0	0.0	30/01/13 - 31/01/15	28,480		28,480					250	OBRA	1.00	1.00
102C00014008.14 CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "AGUSTIN LARA AGUIRRE"	TILACOTALPAN	PEREZ Y JIMENEZ	0.0	0.0	01/12/14 - 31/01/16	279,309		279,309					517	OBRA	1.00	1.00
						TOTAL SUBPROGRAMA:	566,545		566,545							
						TOTAL PROGRAMA:	2,151,885		2,151,885							
INMUEBLES EN GENERAL																
EDIFICIOS PUBLICOS																
102C00014003.14 REMODELACION DE SALON SOCIAL DE SAN JOSE PAPAŁOAPAN	ANAYTLAH	EL CORTE (SAN JOSE PAPAŁOAPAN)	0.0	0.0	18/02/14 - 31/01/15	820,742		820,742					7,155	REMODELACION	1.00	1.00
102C00014007.14 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	82.9	0.0	01/11/13 - 31/01/15	164,508		164,508					38,641	OBRA	1.00	1.00
102C00014009.14 REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	TILACOTALPAN	TILACOTALPAN	0.0	0.0	18/01/14 - 31/01/15	819,735		819,735					16,006	REMODELACION	1.00	1.00
102C00014092.14 CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA	TUXTLA	TUXTLA	80.0	0.0	01/01/13 - 31/01/15	125,002		125,002					308	OBRA	1.00	1.00
102C00014005.14 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA	TUXTLA	TUXTLA	0.0	0.0	01/11/13 - 31/01/15	785,380		785,380					1,721	OBRA	1.00	1.00
						TOTAL SUBPROGRAMA:	2,315,267		2,315,267							
SITOS HISTORICOS Y CULTURALES																
102C00014008.14 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA CARLOS A. CARILLO	CARLOS A. CARILLO	CARLOS A. CARILLO	0.0	0.0	01/01/13 - 28/02/15	7,677,065		7,677,065					10,035	OBRA	1.00	1.00
102C00014005.14 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DEL PUEBLO DE TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES	52.0	0.0	07/01/14 - 31/01/15	33,351		33,351					10,036	EQUIPAMIENTO	1.00	1.00
						TOTAL SUBPROGRAMA:	7,710,416		7,710,416							
						TOTAL PROGRAMA:	10,025,813		10,025,813							

PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

LIC. KARLA SUSANA AGUIRRE JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN

LIC. TOMÁS MONTUÑA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

AVAN

TERCER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 30/09/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FONDO: OED 2014

HOJA: 5

PROGRAMA SUBPROGRAMA REGIÓN DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANCIERO ACUM. %	FECHA INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA				TRAMITADO PARA SU LIBERACIÓN				BENEFICIARIOS	UNIDADES		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		U. DE MEDIDA	AFRO-DONIS	MODOS
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN																	
PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA																	
RESCATE ECOLOGICO																	
192C808014003.14 CONSTRUCCION DE DOS ESCUELAS UBICADAS EN ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE	ALVARADO	ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE	0.0	0.0	30/07/12 - 30/09/15	5,368,652		5,368,652					8,879		OBRA	1.00	1.00
								TOTAL SUBPROGRAMA:	5,368,652	5,368,652							
								TOTAL PROGRAMA:	5,368,652	5,368,652							
URBANIZACION																	
PARKES, PLAZAS Y JARDINES																	
192C808014002.14 REHABILITACION ELECTRICA DE LA PLAZA HIDALGO	OTATILAN	OTATILAN	0.0	0.0	15/09/14 - 31/09/15	1,314,892		1,314,892					1,131		REHABILITACION	1.00	1.00
								TOTAL SUBPROGRAMA:	1,314,892	1,314,892							
URBANIZACION DE AVENIDAS																	
192C808014001.14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	AMATILAN	AMATILAN	0.0	0.0	15/09/14 - 31/09/15	1,038,717		1,038,717					406		M2	1000.00	1000.00
192C808014003.14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PERIFERICO "JOAN SOTO"	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	74.0	0.0	05/09/14 - 31/09/15	11,174,835		11,174,835					850		OBRA	1.00	1.00
								TOTAL SUBPROGRAMA:	12,213,552	12,213,552							
URBANIZACION DE CALLES																	
192C808014004.14 TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO	AMATILAN	AMATILAN	0.0	0.0	02/09/14 - 31/09/15	822,827		822,827					200		M2	800.00	800.00
192C808014005.14 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA DIR ENTRE LA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE MARIANO ABAJALO (PRIMERA ETAPA)	CHACALIHUANGUIS	CHACALIHUANGUIS	0.0	0.0	15/09/14 - 31/09/15	1,874,101		1,874,101					250		M2	2024.48	2024.48
192C808014003.14 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSIANO CARANZA (1A ETAPA)	IMARILAHUACAN	IMARILAHUACAN	21.0	0.0	01/07/14 - 31/09/15	804,085		804,085					208		M2	852.00	852.00
192C808014005.14 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIRGINIA URIBE EN LA COL. HEROES DE VERACRUZ	MEDELLIN	EL YESAR	0.0	0.0	09/09/14 - 31/09/15	1,746,330		1,746,330					208		M2	1788.27	1788.27
								TOTAL SUBPROGRAMA:	5,341,123	5,341,123							
								TOTAL PROGRAMA:	18,868,267	18,868,267							
								TOTAL FONDO:	82,708,804	82,708,804							


L.C. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL
 PAPALOAPAN


L.C. TOMÁS MONTAÑA ESCOBEDO
 DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

AVAN

TERCER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 30/09/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA: 6

FONDO: OED 2015

PROGRAMA SUBPROGRAMA NO. OBRA DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANC. ACUM. %	FECHA TRIMESTRAL	INVERSIÓN AUTORIZADA				TRAMITADO PARA SU EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		U. DE MEDIDA	AÑO ORIG.	MOD.
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN																	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																	
INSTALACIONES DEPORTIVAS																	
102C8888884.15 CONSTRUCCIÓN DE DOS CAMPOS DE 1500 M ² MULTIPLES TECHADAS CON GRADAS	TIERRA BLANCA	EL JICARO	0.0	30.0	15/07/16 - 15/07/16	5,018,403		5,018,403		1,505,521		1,505,521		460	M ²	1675.00	1075.00
						TOTAL SUBPROGRAMA:	5,018,403		5,018,403		1,505,521		1,505,521				
						TOTAL PROGRAMA:	5,018,403		5,018,403		1,505,521		1,505,521				
INMUEBLES EN GENERAL																	
SITOS HISTORICOS Y CULTURALES																	
102C8888884.15 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA CARLOS A. CARRILLO (TERMINACION)	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	0.0	0.0	08/11/16 - 02/04/16	7,388,721		7,388,721					22,047	M ²	1741.00	1741.00	
						TOTAL SUBPROGRAMA:	7,388,721		7,388,721								
						TOTAL PROGRAMA:	7,388,721		7,388,721								
RECURSOS DISPONIBLES																	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO																	
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE OED 15																	
	GOBIERNO ESTATAL	VANAS	0.0	0.0	11 - 11	8,581,597		8,581,597								0.00	0.00
						TOTAL SUBPROGRAMA:	8,581,597		8,581,597								
						TOTAL PROGRAMA:	8,581,597		8,581,597								
						TOTAL FONDO:	13,606,721		13,606,721		1,505,521		1,505,521				


 LIC. KARLA SUSANA ARRIBETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL
 PAPALOAPAN


 LIC. TOMAS MONTOYA FERRERA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

AVAN

TERCER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 30/09/16

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA: 7

FONDO: OED 2016

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. GSA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ADM. %	AVANCE FINANC. ADM. %	FECHA INICIAL	INVERSIÓN AUTORIZADA			TRAMITADO PARA SU LIBERACIÓN			RENDICIONADO	CANTAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	MUNICIPAL	U. DE MEDIDA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CAMINOS RURALES Y PUENTES

CAMINOS

102 C88010050.16 REHABILITACION DEL CAMINO DOS CAMINOS VIEJO GRANDE DELA PAGO DEL POSADO DEL AM 0-900 AL 0-900	OMELCA	VARIAS	0.0	0.0	1/01/16 - 1/01/16	2,150			3,150				1,103	M2	26653.46	26653.46	
TOTAL SUBPROGRAMA:						2,150			3,150								
TOTAL PROGRAMA:						2,150			3,150								

INMUEBLES EN GENERAL

EDIFICIOS PUBLICOS

102 C88010058.16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	0.0	0.0	01/11/15 - 31/01/15	164,507			164,507				90,841	OBRA	1.00	1.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						164,507			164,507							
TOTAL PROGRAMA:						164,507			164,507							

PROTECCION EN CAUCES FEDERALES

ESTUDIOS Y PROYECTOS

102 C88010064.16 PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN EL FREME MARIÑO DE LA PLAZA EL ZAPOTE (MATA DE LANA) LAS BARRANCA	ALVARADO	LAS BARRANCA	0.0	20.0	01/07/16 - 31/07/16	3,416,193			2,416,193	883,238		653,728		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
102 C88010063.16 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ANALIZAR LA SELECCION DE OBRAS DE PROTECCION A LA LINEA COSTERA QUE EVITE LA PERDIDA DE PLAYAS EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	88.0	85.0	10/02/16 - 10/07/16	3,099,651			3,099,651	3,439,360		3,439,360		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						7,415,844			7,415,844	4,122,839		4,122,839				
TOTAL PROGRAMA:						7,415,844			7,415,844	4,122,839		4,122,839				

RECURSOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO


DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE OED 16

	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	0.0	0.0	11 - 11	50,443,300			50,443,300						0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						50,443,300			50,443,300							
TOTAL PROGRAMA:						50,443,300			50,443,300							

URBANIZACION

URBANIZACION DE CALLES

102 C88010052.16 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA SUR ENTRE LA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE MARIÑO ABAJOSO (PRIMERA ETAPA)	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	0.0	0.0	10/11/14 - 11/01/15	1,973,184			1,973,184				250	M2	2524.48	2524.48
TOTAL SUBPROGRAMA:						1,973,184			1,973,184							
TOTAL PROGRAMA:						1,973,184			1,973,184							



LIC. KARLA SIERRA ARGUETA JIMENEZ



LIC. TOMÁS MONTAÑA FERRERA

INVERSIÓN PÚBLICA 2016
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

AVAN

TERCER TRIMESTRE

Información Acumulada al

PERIODO DEL 01/01/16 AL 30/09/16


FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA: 8

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FONDO: OED 2016

PROGRAMA SUBPROGRAMA No. OREA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANC. ACUM. %	FECHA INTELE	INVERSIÓN AUTORIZADA				TRAMITADO PARA SU LIBERACIÓN				BENEFICIARIOS	CANTAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		E DE MEDIDA	AVFO OED	MODIF.
TOTAL FONDO:						80,000,000		80,000,000			4,122,539		4,122,539				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:						147,195,825	5,585,306	141,610,526			7,261,669	1,823,300	5,438,369				


 LJC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL
 PAPAÍOPÁN


 MTR. JOSÉ CARLOS NAVA HOLGUÍN
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA