



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO DEL 2011



19.- REGISTRO ANALITICO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
(CUARTO TRIMESTRE).

**LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTE.**  
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.**  
**PRESENTE.**



En relación a su oficio No. DGIP/062/2012, de fecha 5 de Marzo del presente año, envío a usted el formato denominado OED-AVAN "REGISTRO ANALITICO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS", emitidos por el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV), correspondiente al Cierre del Ejercicio 2011 de los avances físicos y financieros de las Obras y Acciones que esta Unidad Presupuestal registro en tiempo y forma en el SIAFEV, las cuales se financiaron con los recursos del capítulo 6000 "Inversión Pública" debidamente firmados.

Sin otro asunto que tratar por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE.**  
**DR. RAMON FERRARI PARDINO.**  
**DIRECTOR GENERAL.**



C.c.p. Lic. Tomas Ruiz González.- Titular de la SEFIPLAN Presente.  
C.c.p. Iván López Fernández.- Contralor General del Estado.-Presente.  
C.p.p Carlos Aguirre Morales.-Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN.-Presente.  
C.c.p. CIP. Rubén Gutiérrez Peña.-Contralor Interno de la SEDARPA.-Presente.  
C.c.p. LAE. José A. Tobón Torres.-Subdirector Administrativo del CODEPAP.-Edificio.  
C.c.p. Ing. Manuel Gómez Rodríguez.-Subdirector Técnico del CODEPAP.-Edificio

RFP/JATT/arv.



**OFICINA XALAPA**  
Ignacio Zaragoza S/N, esq. Leandro Valle  
Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver. C.P. 91000  
Tel: (228) 1659072 y 1659073  
e-mail: codepap@codepap.gob.mx

**OFICINA TIACOTALPAN**  
Carretera Federal Tlacotalpan-Cosamaloapan  
km. 3.5 S/N, Col. El Volantín, Tlacotalpan, Ver.  
Tel: (288) 8843300 y 8843193  
e-mail: codepap@codepap.gob.mx

**INVERSIÓN PÚBLICA**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y**  
**(pesos)**

**CIERRE DEL EJERCICIO**  
**PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11**

**TRIMESTRAL**  
**CIERRE DE EJERCICIO**

**FONDO: FONREGION 2010**

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		ACTIVIDAD		ESTADO DE AVANCE	
CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>								<b>419,810</b>	<b>419,810</b>
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>									
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>									
102C00020002L10	GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	LÁZARO CARDENAS	0.0	100.0	010070	-310311	4,000	4,000
102C00020003L10	GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	JOSE AZÚETA	CURAZAO Y SAN JERONIMO	0.0	100.0	010070	-210311	8,385	8,385
102C00020004L10	GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE TRES AULAS, PLAZA CIVICA Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (TERMINACION)	PLAYA VICENTE	REVENO OXTLAN	0.0	100.0	020070	-300411	18,896	18,896
102C00020005L10	GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS (TERMINACION)	TIERRA BLANCA	PASO SAN JULIAN	0.0	100.0	050070	-150071	11,086	11,086
102C00020006L10	GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	TRES VALLES	VIASAS	0.0	100.0	070070	-150571	9,784	9,784
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>								<b>63,751</b>	<b>63,751</b>
<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>									
102C00020007L10	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	LÁZARO CARDENAS	100.0	100.0	010070	-200711	180,748	180,748
102C00020008L10	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	JOSE AZÚETA	VIASAS	100.0	100.0	010070	-200811	361,013	361,013
102C00020009L10	CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS (TERMINACION)	TIERRA BLANCA	PASO JULIAN	100.0	100.0	050070	-310011	842,871	842,871
102C00020010L10	CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	TRES VALLES	VIASAS	100.0	100.0	050070	-310011	567,447	567,447
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>								<b>1,778,177</b>	<b>1,778,177</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>								<b>1,831,928</b>	<b>1,831,928</b>

*Lic. José Antonio Obén Torres*

**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

INVERSIÓN PÚBLICA  
Registro Analítico de Avances Físicos  
(pesos)

TRIMESTRAL  
CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: FONREGION 2010

ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	INVERSIÓN	AVANCE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PARAOAPAN							

DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEA IRRIGACION)

ESTUDIOS Y PROYECTOS

102C00020043.10	GASTOS DE SUPERVISION EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y RED PRINCIPAL DE RIEGO DEL POZO PROFUNDO EN EL PREDIO EL HUERTO (TERMINACION)	TRES VALLES	COLOMA INDEPENDENCIA	0.0	100.0	2010/10 - 3003/11	22,724	22,724
-----------------	---	-------------	----------------------	-----	-------	-------------------	--------	--------

POZO

TOTAL SUBPROGRAMA: 22,724 22,724

102C00020047.10	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y RED PRINCIPAL DE RIEGO DE POZO PROFUNDO EN EL PREDIO EL HUERTO (TERMINACION)	TRES VALLES	COL. INDEPENDENCIA	100.0	100.0	2010/10 - 3011/11	1,882,827	1,882,827
-----------------	--	-------------	--------------------	-------	-------	-------------------	-----------	-----------

TOTAL SUBPROGRAMA: 1,882,827 1,882,827

TOTAL PROGRAMA: 1,905,551 1,905,551

DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS

102C00020051.10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION MARGINAL (TERMINACION) AMATITLAN		BOCA DEL RIO	100.0	100.0	01/08/10 - 30/06/11	69,935	69,935
-----------------	--	--	--------------	-------	-------	---------------------	--------	--------

102C00020052.10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION MARGINAL (TERMINACION) CARLOS A. CARRELO		CARLOS A. CARRELO	100.0	100.0	01/08/10 - 30/06/11	69,935	69,935
-----------------	--	--	-------------------	-------	-------	---------------------	--------	--------

102C00020053.10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION MARGINAL C	CHACALTANGURS	CHACALTANGURS	100.0	100.0	01/08/10 - 30/06/11	69,935	69,935
-----------------	--	---------------	---------------	-------	-------	---------------------	--------	--------

102C00020054.10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION MARGINAL (TERMINACION) COSAMALOAPAM		SNADERO	100.0	100.0	01/08/10 - 30/06/11	69,935	69,935
-----------------	---	--	---------	-------	-------	---------------------	--------	--------

102C00020055.10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION MARGINAL (TERMINACION) JOSE AZUETA		VILLA AZUETA	100.0	100.0	01/08/10 - 30/06/11	69,935	69,935
-----------------	--	--	--------------	-------	-------	---------------------	--------	--------

102C00020056.10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION MARGINAL (TERMINACION) TLACOTALPAN		PEREZ Y JUAREZ	100.0	100.0	01/08/10 - 30/06/11	69,935	69,935
-----------------	--	--	----------------	-------	-------	---------------------	--------	--------

TOTAL SUBPROGRAMA: 419,610 419,610

  
LIC. JOSÉ ANTONIO TUBÓN TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INVERSIÓN PÚBLICA**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y**  
**(pesos)**


TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: FONREGION 2010

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	

<b>CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAÍLOAPAN</b>									
<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>									
<b>PRIMARIA</b>									
102C0002000110	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, PLAZA CIVICA Y CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	PLAYA VICENTE	NUEVO OXTILAN	100.0	100.0	0508/10 - 30/11/11	1,151,181	1,151,181	
							TOTAL SUBPROGRAMA:	1,151,181	1,151,181
							TOTAL PROGRAMA:	1,151,181	1,151,181
<b>INMUEBLES EN GENERAL</b>									
<b>EDIFICIOS PUBLICOS</b>									
102C000200017.10	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DE AMATITLAN (TERMINACION)	AMATITLAN	AMATITLAN	100.0	100.0	15/07/10 - 13/07/11	582,447	582,447	
							TOTAL SUBPROGRAMA:	582,447	582,447
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>									
102C000200018.10	GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DE AMATITLAN (TERMINACION)	AMATITLAN	AMATITLAN	0.0	100.0	15/07/10 - 31/03/11	10,042	10,042	
							TOTAL SUBPROGRAMA:	10,042	10,042
							TOTAL PROGRAMA:	592,489	592,489
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>									
<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>									
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONREGION 10		COBERTURA ESTATAL	VARGAS	0.0	0.0	11 - 11	15,479	15,479	
							TOTAL SUBPROGRAMA:	15,479	15,479
							TOTAL PROGRAMA:	15,479	15,479

  
 VIC. JOSÉ ANTONIO ROBÓN TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INVERSIÓN PÚBLICA 20**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Fin**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: FONREGION 2010

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	VALOR	INVERSIÓN AUTORIZADA
<b>CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN</b>							

**URBANIZACION**

**GASTOS DE SUPERVISION**

102C3080200024.10 GASTOS DE SUPERVISIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FERROCARRIL (TERMINACIÓN)	CARLOS A. CARRELO	CARLOS A. CARRELO	- 0.0	100.0	228970 - 3003711	29,024	29,024
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						29,024	29,024

**URBANIZACION DE CALLES**

102C3080200023.10 PAVIMENTACION DE LA CALLE FERROCARRIL (TERMINACIÓN)	CARLOS A. CARRELO	CARLOS A. CARRELO	100.0	100.0	228970 - 3003711	1,683,373	1,683,373
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						1,683,373	1,683,373
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>						1,712,397	1,712,397
<b>TOTAL FONDO:</b>						7,628,635	7,628,635

*[Signature]*  
 LIC. JOSE ANTONIO TORON FORRIS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INVERSION PUBLICA**  
**Registro Analítico de Avances Físicos**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: FONREGION 2011

PROGRAMAS	ACTIVIDADES	CANTIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA	INVERSION ANTECEDENTE
-----------	-------------	----------	-------------------	-----------------------	-------	-----------------------

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**


**PROTECCION EN CAUCES FEDERALES**

<b>DRAGADO</b>						
102C00021009L11 DESAZOLVE DEL RIO SAN AGUSTIN (PRIMERA ETAPA) EN LOS MUNICIPIOS DE LERDO DE TEJADA, ANGEL R. CABADA, SALTABARRANCA, SANTIAGO TUXTLA Y TLACOTALPAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	15/09/11 - 31/12/11	9,939,361    9,939,361
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						<b>9,939,361    9,939,361</b>

<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>						
102C000212059L11 GASTOS DE SUPERVISION DESAZOLVE DEL RIO SAN AGUSTIN (PRIMERA ETAPA) EN LOS MUNICIPIOS DE LERDO DE TEJADA, ANGEL R. CABADA, SALTABARRANCA, SANTIAGO TUXTLA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	99.0	100.0	15/09/11 - 31/12/11	173,735    173,735
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						<b>173,735    173,735</b>

**RECURSOS DISPONIBLES**

<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>						
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONREGION 11	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	0.0	0.0	11 - 11	86,904    86,904
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						<b>86,904    86,904</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>						<b>86,904    86,904</b>
<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>10,200,000    10,200,000</b>

  
 LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO

**INVERSIÓN PÚBLICA**  
**Registro Analítico de Avances Físicos**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: OED 2011

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PARAJE OATÁN		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	AVANCE FÍSICO (%)	FECHA	IMPORTE	IMPORTE
--	--	----------	-------------	-----------	------------------	-------------------	-------	---------	---------

**AGUA POTABLE**

**GASTOS DE SUPERVISION**

102C000212043.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	TRES VALLES	NOVARA	0.0	94.9	150009	3/09/11	20,558	20
---	-------------	--------	-----	------	--------	---------	--------	----

TOTAL SUBPROGRAMA: 20,558 20

**ZONAS URBANAS**

102C000211043.11 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	TRES VALLES	NOVARA	100.0	100.0	150009	30/12/11	823,418	823
---	-------------	--------	-------	-------	--------	----------	---------	-----

TOTAL SUBPROGRAMA: 823,418 823

TOTAL PROGRAMA: 843,976 843

**ALCANTARILLADO**

**ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS**

102C000211047.11 DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION DE BOULEVARD, DEL INFORMAVIT A UNIDAD DEPORTIVA	ALVARADO	ALVARADO	100.0	85.9	090911	31/12/11	2,880,888	2,880
--	----------	----------	-------	------	--------	----------	-----------	-------

TOTAL SUBPROGRAMA: 2,880,888 2,880

**GASTOS DE SUPERVISION**

102C000212047.11 GASTOS DE SUPERVISION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION DE BOULEVARD DEL INFORMAVIT A UNIDAD DEPORTIVA	ALVARADO	ALVARADO	97.0	66.8	090911	31/12/11	60,344	60
---	----------	----------	------	------	--------	----------	--------	----

TOTAL SUBPROGRAMA: 60,344 60

TOTAL PROGRAMA: 2,941,030 2,941

**APOYO A EMPRESAS SOCIALES**

**MICROEMPRESAS**

102C000210046.11 CONSTRUCCION DE MODULO ECOTURISTICO EN UNA IGUARDIA PECHAPA	ANGEL R. CABADA	PECHAPA	0.0	0.0	01/12/11	31/12/11	399,995	399
--	-----------------	---------	-----	-----	----------	----------	---------	-----

  
 LIC. JOSÉ ASCENCIO TOBÓN FERRER  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**INVERSIÓN PÚBLICA**  
**Registro Analítico de Avances Físicos**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: OED 2011

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ACTIVIDAD		PROYECTO	
<b>CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN</b>							

**APOYO A EMPRESAS SOCIALES**

**MICROEMPRESAS**

1020000210031.11 CONSTRUCCION DE MODULO ECOTURISTICO EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE LUCERTAS (EN PROCESO)	COSAMALOAPAN	AMPLIACION RALL SATURNINO	0.0	0.0	03/07/09 - 31/08/11	865,859	865,859
--	--------------	---------------------------	-----	-----	---------------------	---------	---------

TOTAL SUBPROGRAMA: 1,065,854 1,065,854

**OTROS**

1020000212061.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION EN UMA IGUAVARO PEDRUPA	ANGEL R. CABADA	FECHAPA	0.0	0.0	01/12/11 - 31/12/11	-4,132	-4,132
---	-----------------	---------	-----	-----	---------------------	--------	--------

1020000212031.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE MODULO ECOTURISTICO EN UMA LUCERTAS (REPARACION)	COSAMALOAPAN	AMPLIACION RALL SATURNINO	0.0	0.0	03/07/09 - 31/08/11	16,910	16,910
---	--------------	---------------------------	-----	-----	---------------------	--------	--------

TOTAL SUBPROGRAMA: 21,042 21,042

TOTAL PROGRAMA: 1,086,896 1,086,896

**CAMINOS RURALES Y PUENTES**

**CAMINOS**

1020000210032.11 RENOVACION DEL CAMINO LA GLORIA - PASO DEL CURA	CHACALTIVGUIS	CHACALTIVGUIS	0.0	0.0	07/10/10 - 30/06/11	164,472	164,472
--	---------------	---------------	-----	-----	---------------------	---------	---------

1020000210051.11 REHABILITACION EL CAMINO BUGAMBILIAS - AMADO NERVO	TLACOTALPAN	POBLADO BUGAMBILIAS	0.0	30.0	28/10/11 - 31/01/12	1,624,476	1,624,476
---	-------------	---------------------	-----	------	---------------------	-----------	-----------


TOTAL SUBPROGRAMA: 1,788,948 1,788,948

**GASTOS DE SUPERVISION**

1020000212051.11 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION EL CAMINO BUGAMBILIAS - AMADO NERVO	TLACOTALPAN	POBLADO BUGAMBILIAS	0.0	0.0	24/10/11 - 31/01/12	28,345	28,345
---	-------------	---------------------	-----	-----	---------------------	--------	--------

TOTAL SUBPROGRAMA: 28,345 28,345

TOTAL PROGRAMA: 1,817,293 1,817,293

  
 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INVERSION PUBLICA**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y**  
**(pesos)**

**CIERRE DEL EJERCICIO**  
**PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11**

**TRIMESTRAL**   
**CIERRE DE EJERCICIO**

**FONDO: OED 2011**

PROGRAMA	UNIDAD EJECUTIVA	ACTIVIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PERIODO	INVERSION AUTOGESTADA	INVERSION PRESUPUESTADA
<b>CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALCAPAN</b>							

**DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEA IRRIGACION)**

**GASTOS DE SUPERVISION**

102C00021205X.11 GASTOS DE SUPERVISION ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO, ELECTROMECANICO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA (1A ETAPA)	AMATITLAN	DOS BOCA	85.0	81.8	07/01/11 - 31/12/11	155,822	155,822
102C00021205K.11 GASTOS DE SUPERVISION EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y LINEA PRINCIPAL POR ASPERSION FLJA	TERRA BLANCA	LOS PEÑONES	0.0	0.0	29/10/11 - 31/12/11	30,509	30,509
102C00021204L.11 GASTOS DE SUPERVISION DE PERFORACION AFORO, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO EN EL PREDIO RENACIMIENTO (TERMINACION)	TRES VALLES	EJIDO TRES VALLES	97.0	94.6	01/12/09 - 30/06/11	11,217	11,217
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						<b>197,648</b>	<b>197,648</b>
<b>POZO</b>							
102C00021005S.11 ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA AMATITLAN (1ª ETAPA)		DOS BOCAS	87.0	88.7	17/10/11 - 31/12/11	9,003,606	9,003,606
102C00021005K.11 EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA PRINCIPAL POR ASPERACION FLJA	TERRA BLANCA	LOS PEÑONES	0.0	30.0	24/10/11 - 31/12/11	1,746,271	1,746,271
102C00021004L.11 PERFORACION Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN EL PREDIO EL RENACIMIENTO (TERMINACION)	TRES VALLES	EJIDO TRES VALLES	100.0	91.1	01/12/09 - 30/06/11	433,717	433,717
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						<b>11,183,594</b>	<b>11,183,594</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>						<b>11,381,242</b>	<b>11,381,242</b>

**DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL**

**ESTUDIOS Y PROYECTOS**

102C00021004K.11 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO DEL CANAL SAN ISIDRO Y ARROYO COMPA. COSMALLCAPAN (SEGUNDA ETAPA) (TERMINACION)		POBLADO 2	100.0	100.0	15/05/10 - 31/08/11	486,679	486,679
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						<b>486,679</b>	<b>486,679</b>

*Jose Antonio Tubon Torres*  
**LIC. JOSE ANTONIO TUBON TORRES**

**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**


**INVERSIÓN PÚBLICA**  
**Registro Analítico de Avances Físicos**  
**(pesos)**

**CIERRE DEL EJERCICIO**  
**PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11**

**TRIMESTRAL**   
**CIERRE DE EJERCICIO**

**FONDO: OED 2011**

PROGRAMA	MUNICIPIO	CENTRO DE EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	PERIODO	TOTAL	ESTADO
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>						<b>486,678</b>	<b>486,678</b>
<b>DESARROLLO REGIONAL Y URBANO</b>							
<b>IMAGEN URBANA (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)</b>							
102C000210045.11 PAVIMENTACION DE LA CALLE TESECHOACAN (TERMINACION)	CARLOS A. CARRILLO	COLONIA PASO REAL	80.0	70.8	01/07/10 - 30/11/11	2,307,059	2,307,059
102C000210045.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CALLE TESECHOACAN (TERMINACION)	CARLOS A. CARRILLO	COLONIA PASO REAL	85.0	69.4	01/07/10 - 30/09/11	45,576	45,576
102C000210047.11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A LA EX CENTRAL CAMONERA SANTA CRUZ (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	SANTA CRUZ	0.0	0.0	22/09/10 - 10/07/11	770,484	770,484
102C000210047.11 GASTOS DE SUPERVISION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO COSAMALOAPAN A LA EX CENTRAL CAMONERA SANTA CRUZ (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	SANTA CRUZ	0.0	0.0	22/09/10 - 10/07/11	13,290	13,290
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						<b>3,229,389</b>	<b>3,229,389</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>						<b>3,229,389</b>	<b>3,229,389</b>
<b>DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO</b>							
<b>APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)</b>							
102C000210064.11 PROYECTO PRODUCTIVO DE PRODUCCION INTENSIVA DE MOJARRA TLAPIA Y OVINO CULTURA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/11/11 - 15/12/11	4,551,586	4,551,586
102C000210066.11 APOYO PARA LA ADQUISICION DE LANCHAS, MOTORES, Y EQUIPOS DE ARTES DE PESCA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/11/11 - 15/12/11	993,000	993,000
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>						<b>5,544,586</b>	<b>5,544,586</b>
<b>INFRAESTRUCTURA RURAL (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)</b>							
102C000210054.11 PERFORACION Y AFORDO DE POZO PROFUNDO EN EL PRECIO "LA ESTANZUELA"	TIERRA BLANCA	EL JICARO	100.0	100.0	01/09/11 - 31/12/11	1,171,834	1,171,834
102C000210054.11 GASTOS DE SUPERVISION PERFORACION Y AFORDO DE POZO PROFUNDO EN EL PRECIO "LA ESTANZUELA"	TIERRA BLANCA	EL JICARO	0.0	84.9	01/09/11 - 31/12/11	20,689	20,689

  
**LIC. JOSÉ ANTONIO TORÓN TORRES**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**


INVERSIÓN PÚBLICA  
Registro Analítico de Avances Físico  
(pesos)

TRIMESTRAL  
CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: OED 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
<b>CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN</b>									
<b>DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO</b>									
<b>INFRAESTRUCTURA RURAL (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)</b>									
102C000212048.11	GASTOS DE SUPERVISION EQUIPAMIENTO Y RED PRINCIPAL DE RIEGO DEL POZO PROFUNDO NUMERO 2 PASO JULIAN (EN PROCESO)	TIERRA BLANCA	PASO JULIAN	0.0	0.0	15/11/10 - 17/06/11	41,803		41,803
102C000212048.11	EQUIPAMIENTO Y RED PRINCIPAL DE RIEGO DEL POZO PROFUNDO NO. 2 PASO JULIAN (EN PROCESO)	TIERRA BLANCA	PASO JULIAN	0.0	0.0	12/11/10 - 17/06/11	2,424,551		2,424,551
102C000212045.11	PROYECTO PRODUCTIVO PARA RIVERSAQUERO HIDROPONICO Y MODULO ACUICOLA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/11/11 - 15/12/11	1,584,000		1,584,000
102C000212059.11	PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA SIEMBRA DE CULTIVO DE MAIZ	VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	100.0	100.0	01/11/11 - 15/12/11	10,600,000		10,600,000
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>							<b>15,842,877</b>		<b>15,842,877</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>							<b>21,387,463</b>		<b>21,387,463</b>
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>									
<b>CULTURA (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)</b>									
102C000212044.11	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA (TERMINACION)	ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	41.0	10.2	15/07/10 - 17/09/11	1,579,420		1,579,420
102C000212044.11	GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA (TERMINACION)	ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	60.0	35.9	15/07/10 - 17/09/11	26,977		26,977
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>							<b>1,606,397</b>		<b>1,606,397</b>
102C000212053.11	REHABILITACION DEL TEATRO JUAN ROMERO VELA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	11.0	34.2	03/09/11 - 26/02/12	1,885,374		1,885,374
102C000212053.11	GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION DEL TEATRO JUAN ROMERO VELA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	0.0	0.0	09/09/11 - 31/12/11	25,602		25,602

  
LIC. JOSÉ ANTONIO TOBOÁN TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INVERSIÓN PÚBLICA**  
**Registro Analítico de Avances Físicos**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: OED 2011

SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALCAPAN**

**DESARROLLO SOCIAL**

**OTROS (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	VALOR	FECHA	AVANCE	OTRO
102C000210943.11	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TEATRO DEL PUEBLO (TERMINACION)	TRES VALLES	24,216	05/09/10 - 27/08/11	100.0	24,216
102C000210943.11	CONSTRUCCION DEL TEATRO DEL PUEBLO (TERMINACION)	TRES VALLES	1,404,490	05/09/10 - 27/08/11	15.2	1,404,490
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>3,339,942</b>	<b>3,339,942</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					<b>4,946,339</b>	<b>4,946,339</b>


**FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD**

**AGRICOLA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	VALOR	FECHA	AVANCE	OTRO
102C000210936.11	PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL CULTIVO DE SORGHO PARA LA PRODUCCION DE GRANO	SAN JUAN EVANGELISTA	822,000	01/11/11 - 15/12/11	100.0	822,000
102C000210954.11	APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE MAIZ Y SORGHO	VARIOS MUNICIPIOS	2,733,914	01/11/11 - 15/12/11	100.0	2,733,914
102C000210952.11	APOYO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA AGRICOLA EN LA CUENCA DEL PAPALCAPAN	VARIOS MUNICIPIOS	15,000,000	01/11/11 - 15/12/11	100.0	15,000,000
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>18,555,914</b>	<b>18,555,914</b>

**PECUARIA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	VALOR	FECHA	AVANCE	OTRO
102C000210976.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE ESTANQUES DE REGULARIZACION PARA LA PRODUCCION DE PÉCES	ACAYUCAN	1,101,250	01/09/11 - 15/11/11	100.0	1,101,250
102C000210983.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	ALVARADO	1,290,000	01/11/11 - 15/12/11	100.0	1,290,000
102C000210983.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPLOTACION DE GANADO OVINO	ANGEL R. CABADA	320,000	01/11/11 - 15/12/11	100.0	320,000
102C000210979.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	COTAXTLA	900,000	01/09/11 - 15/11/11	100.0	900,000

  
 LIC. JOSÉ ANTONIO TOBOÁN TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INVERSIÓN PÚBLICA  
 Registro Analítico de Avances Fiscales  
 (pesos)


TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: OED 2011

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AVANCE FISCALES	AVANCE PRESUPUESTAL	RECURSOS	INVERSIÓN PÚBLICA
						TOTAL
<b>CONSEJO DE DESARROLLO DEL PATALÓQUAN</b>						
<b>FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD</b>						
<b>PECUARIA</b>						

102C000210096.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	COTACILLA	LOMA DEL MANTAL	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	1,462,878
102C000210074.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	CUTLÁBUC	CUTLÁBUC	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	800,000
102C000210063.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	MEDELLIN	EL COPITAL	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	900,000
102C000210073.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE PRODUCCION INTENSIVA DE MOJARRA TLAPA	MEDELLIN	EL TEMER	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	1,519,862
102C000210066.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	MEDELLIN	DICALCO	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	900,000
102C000210071.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE ENGORDA INTENSIVA DE GANADO PORCINO	MEDELLIN	LA BOCARA	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	298,000
102C000210072.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE OBTENCION DE CANALES TIPO TF	MEDELLIN	LA CHACRA	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	874,000
102C000210087.11	PROYECTO PRODUCTIVO PARA ADQUISICIONES DE GANADO PORCINO EN LA LOCALIDAD LA Y DE PASO DEL TORO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	MEDELLIN	LA Y DE PASO DEL TORO	100.0	100.0	01/11/11 - 15/12/11	340,000
102C000210062.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	MEDELLIN	LOMAS DE GUERRERO	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	900,000
102C000210075.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	MEDELLIN	MEDELLIN DE BRAVO	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	700,000
102C000210065.11	PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPLOTACION DE GANADO OVINO	MEDELLIN	MEDELLIN DE BRAVO Y LA ISLETA	100.0	100.0	01/03/11 - 15/11/11	299,000

  
 LIC. JOSÉ ANTONIO TOBO TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INVERSIÓN PÚBLICA 21  
 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros  
 (pesos)

TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: OED 2011

NOMBRE DEL PROGRAMA	MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR PRESUPUESTADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN REALIZADA		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL

**CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN**

**FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD  
 PECUARIA**

102C000210079.11 PROYECTO PRODUCTIVO DE ENGORDA INTENSIVA DE GANADO PORCINO	SANTIAGO Tuxtla	CAMACHO	100.0	100.0	01/09/11 - 15/11/11	298,000		298,000
102C000210072.11 PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	SANTIAGO Tuxtla	SOMADOR	100.0	100.0	01/02/11 - 15/11/11	700,000		700,000
102C000210067.11 PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	Tlalxocoyan	BOTE EN BOTE	100.0	100.0	01/05/11 - 15/11/11	600,000		600,000
102C000210075.11 PROYECTO PRODUCTIVO DE REPRODUCCION DE PECES EN ESTANQUES DE RECIRCULACION	Tlalxocoyan	LA VIBORA	100.0	100.0	01/09/11 - 15/11/11	650,000		650,000
102C000210065.11 PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO Y PORCINO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	97.0	97.2	01/11/11 - 15/12/11	23,852,500		23,852,500
102C000210033.11 REPOBLAMIENTO DE HATO GANADERO EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA CUERCA DEL PAPALOAPAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/11/11 - 15/12/11	12,000,000		12,000,000
102C000210058.11 PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	YANGA	YANGA	100.0	100.0	01/09/11 - 15/11/11	800,000		800,000

TOTAL SUBPROGRAMA: 52,205,500  
 TOTAL PROGRAMA: 70,761,414

**INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA  
 AGRICOLA**

102C000210023.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO AMPLIACION Balsa Larga (REPARACION)	OMELCA	BALSA LARGA	94.0	57.2	17/06/08 - 31/11/11	1,650,996		1,650,996
---	--------	-------------	------	------	---------------------	-----------	--	-----------

  
 LIC. JOSÉ ANTONIO TORÓN TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INVERSIÓN PÚBLICA 2011**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financiosos**  
**(pesos)**

**CIERRE DEL EJERCICIO**  
**PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11**

**TRIMESTRAL**  
**CIERRE DE EJERCICIO**

**FONDO: OED 2011**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	IMPORTE	IMPORTE
-----------------------	-----------	----------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	---------	---------

**CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN**

<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PÉSCUERA</b>								
<b>AGRICOLA</b>								
102C000210024.11	OMEALCA	EL CALLEJON	CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO EL CALLEJON (TERMINACION)	87.0	9.8	170608 - 30/11/11	1,683,118	1,683,118
102C000210025.11	OMEALCA	PASO REAL	CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PASO REAL (TERMINACION)	91.0	90.4	170608 - 30/11/11	2,337,532	2,337,532
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>							<b>5,671,648</b>	<b>5,671,648</b>
<b>FORESTAL</b>								
102C000210031.11	ALVARADO	EL TARACHE	REHABILITACION DEL INVERNADERO EL TARACHE (TERMINACION)	0.0	0.0	030210 - 31/05/11	99,771	99,771
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>							<b>99,771</b>	<b>99,771</b>
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>								
102C000210031.11	ALVARADO	EL TARACHE	GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION DEL INVERNADERO EL TARACHE (TERMINACION)	0.0	0.0	030210 - 31/05/11	1,735	1,735
102C000212046.11	LERDO DE TEJADA	SANTA TERESA	GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO DEL POZO LA POCHETA (PRIMERA ETAPA) (EN PROCESO)	53.0	31.9	01/12/09 - 30/11/11	38,953	38,953
102C000212023.11	OMEALCA	BALSA LARGA	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO AMPLIACION BALSA LARGA (TERMINACION)	95.0	95.7	170608 - 30/11/11	9,459	9,459
102C000212024.11	OMEALCA	EL CALLEJON	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO EL CALLEJON (TERMINACION)	95.0	96.5	170608 - 30/11/11	8,600	8,600
102C000212025.11	OMEALCA	PASO REAL	GASTO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO AMPLIACION PASO REAL Y PRIMERA PROPIEDAD (TERMINACION)	95.0	20.9	170608 - 30/11/11	11,941	11,941

  
**JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**




**INVERSIÓN PÚBLICA 2011**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financiosos**  
**(pesos)**

**CIERRE DEL EJERCICIO**  
**PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

FONDO: OED 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	UNIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA	CANTIDAD AUTORIZADA			
							COMUNAL	FEDERAL	ESTADAL	OTRO
<b>CONSEJO DE DESARROLLO DE PAPALOAPAN</b>										
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA</b>										
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>										
102C000212023.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PASO REAL (TERMINACION)	OMEALCA		PASO REAL	95.0	95.2	17/06/08 - 30/11/11			13,290	13,290
102C000212027.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO MIGUEL HIDALGO (TERMINACION)	OMEALCA		PASO ROSARIO	95.0	96.5	17/06/08 - 30/11/11			12,423	12,423
102C000212028.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PASO ROSARIO (TERMINACION)	OMEALCA		PASO ROSARIO	95.0	90.5	17/06/08 - 30/11/11			13,334	13,334
							<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		<b>109,815</b>	<b>109,815</b>
<b>HIDROAGRICULTURA</b>										
102C000210040.11 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO DEL POZO LA POCHETA (PRIMERA ETAPA) (EN PROCESO)			LIBRO DE TEMPDA	100.0	97.6	01/12/09 - 30/12/11			2,239,772	2,239,772
102C000210026.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO AMPLIACION PASO REAL Y PEQUEÑA PROPIEDAD (TERMINACION)	OMEALCA		PASO REAL	82.0	33.0	17/06/08 - 30/11/11			1,703,788	1,703,788
102C000210027.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO MIGUEL HIDALGO I (TERMINACION)	OMEALCA		PASO ROSARIO	88.0	48.2	17/06/08 - 30/11/11			2,781,048	2,781,048
102C000210028.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PASO ROSARIO (TERMINACION)	OMEALCA		PASO ROSARIO	88.0	50.9	17/06/08 - 30/11/11			2,631,001	2,631,001
							<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		<b>9,355,607</b>	<b>9,355,607</b>
							<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>15,236,839</b>	<b>15,236,839</b>

  
**LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**INVERSIÓN PÚBLICA 2011**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: OED 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	PERIODO	IMPORTE	IMPORTE
----------	-------------	-----------	---------------	-------------------	---------	---------	---------

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

**GASTOS DE SUPERVISION**

102C000212035.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	0.0	0.0	15/10/09 - 31/08/11	7,467	7,467
102C000212033.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL (TERMINACION)	DMATLAHUACAN	DMATLAHUACAN	0.0	0.0	15/02/09 - 30/05/11	194	194

TOTAL SUBPROGRAMA: 7,661 7,661

**INSTALACIONES DEPORTIVAS**

102C000210035.11 CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	0.0	0.0	15/10/09 - 31/08/11	297,878	297,878
102C000210033.11 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL (TERMINACION)	DMATLAHUACAN	DMATLAHUACAN	100.0	100.0	15/02/09 - 30/05/11	7,500	7,500

TOTAL SUBPROGRAMA: 305,378 305,378

TOTAL PROGRAMA: 313,037 313,037

**INMUEBLES EN GENERAL**

**EDIFICIOS PUBLICOS**

102C000210029.11 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA)	ACUILA	ACUILA	100.0	0.0	12/11/10 - 30/09/11	587,806	587,806
102C000210060.11 REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA ORGANIZACION AZUCARERA	CARLOS A. CARRELLO	CARLOS A. CARRELLO	0.0	30.0	01/09/11 - 31/12/11	983,679	983,679
102C000210036.11 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	SANTA CRUZ	71.0	42.3	01/12/09 - 30/11/11	744,944	744,944
102C000210038.11 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) (TERMINACION)	DMATLAHUACAN	DMATLAHUACAN	0.0	0.0	15/05/09 - 30/05/11	8,480	8,480

  
 LIC. ROSE ANTONIO POBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INVERSIÓN PÚBLICA 2011  
 Registro Analítico de Avances Físicos y Fin  
 (pesos)

TRIMESTRAL  
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11

FONDO: OED 2011

PROGRAMA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE EJECUCIÓN	INVERSIÓN EJECUTADA
SUBPROGRAMA						COTA
ACTIVIDAD						ESTATAL
PROYECTO						MUNICIPAL

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**INMUEBLES EN GENERAL**

**EDIFICIOS PUBLICOS**

102C000210051.11 REHABILITACION DEL TEATRO NETZAHUALCOYOTL, EN TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	100.0-	100.0	01/00/11 - 31/10/11	1,587,135	1,587,135
--	-------------	-------------	--------	-------	---------------------	-----------	-----------

TOTAL SUBPROGRAMA: 3,912,044 3,912,044

**GASTOS DE SUPERVISION**

102C000212029.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA)	ACULA	ACULA	99.0	07.3	16/11/10 - 30/02/11	12,322	12,322
--	-------	-------	------	------	---------------------	--------	--------

102C000212060.11 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION DE LAS ORCINAS DE LA ORGANIZACION AZUCARERA	CARLOS A. CARRELO	CARLOS A. CARRELO	0.0	0.0	01/10/11 - 31/12/11	17,241	17,241
---	-------------------	-------------------	-----	-----	---------------------	--------	--------

102C000212036.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	SANTA CRUZ	00.0	31.1	01/12/09 - 02/07/11	19,255	19,255
--	--------------	------------	------	------	---------------------	--------	--------

102C000212028.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) (TERMINACION)	DMATLAVUACAN	DMATLAVUACAN	0.0	0.0	15/05/09 - 30/05/11	219	219
---	--------------	--------------	-----	-----	---------------------	-----	-----

102C000212051.11 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION DEL TEATRO NETZAHUALCOYOTL	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	92.0	89.7	01/00/11 - 31/10/11	12,865	12,865
--	-------------	-------------	------	------	---------------------	--------	--------

TOTAL SUBPROGRAMA: 61,912 61,912

TOTAL PROGRAMA: 3,973,956 3,973,956

**RECURSOS DISPONIBLES**


**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO**

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE OED 11

COBERTURA ESTATAL	VARIAS	0.0	0.0	11 - 11	0,057,349	0,057,349
-------------------	--------	-----	-----	---------	-----------	-----------

TOTAL SUBPROGRAMA: 0,057,349 0,057,349

TOTAL PROGRAMA: 0,057,349 0,057,349

  
 LIC. JOSE ANTONIO TYBON TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INVERSIÓN PÚBLICA 201**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Fin**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

**CIERRE DEL EJERCICIO**  
**PERIODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11**

FONDO: OED 2011

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DE SALUD	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO FINANCIERO	INVERSIÓN AUTORIZADA
102C000210030.11	GASTOS DE SUPERVISIÓN REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL (TERMINACION)	ACUA	ACUA	0.0	0.0	16/11/10 - 30/06/11	599
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>							<b>599</b>
102C000210030.11	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL (TERMINACION)	ACUA	ACUA	0.0	0.0	16/11/10 - 30/06/11	23,179
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>							<b>279,142</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>							<b>279,741</b>
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>147,742,643</b>

**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN**

**URBANIZACION**

**GASTOS DE SUPERVISION**

102C000210030.11 GASTOS DE SUPERVISIÓN REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL (TERMINACION) ACUA ACUA 0.0 0.0 16/11/10 - 30/06/11 599 599

**TOTAL SUBPROGRAMA: 599 599**

**PARQUES, PLAZAS Y JARDINES**

102C000210030.11 REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL (TERMINACION) ACUA ACUA 0.0 0.0 16/11/10 - 30/06/11 23,179 23,179

102C00021004.11 CONSTRUCCION DE GRADAS, SANITARIOS, VESTIDORES, AREAS VERDES Y BANDA PERIMETRAL EN TIERRA BLANCA EL CAMPO DEPORTIVO (TERMINACION) EL JCAFO 100.0 84.4 15/07/09 - 30/06/11 255,963 255,963

**TOTAL SUBPROGRAMA: 279,142 279,142**

**TOTAL PROGRAMA: 279,741 279,741**

**TOTAL FONDO: 147,742,643 147,742,643**

**TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL: 147,742,643 147,742,643**

  
**LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO