



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE DEL 2012



22.- REGISTRO ANALITICO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS (CIERRE
2012).



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



adelante

DIRECCIÓN GENERAL



Acuse

18 Feb 2013

OFICIO No. ENLACE_Xalapa/225/2012.
Asunto: Avances Físicos -Financieros.
Xalapa, Ver., a 22 de Febrero de 2013.

LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTE,
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
OFICINA DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
26 FEB 2013
HORA: 2:28pm
RECIBIDO: [Signature]

En relación a su oficio No. DGIP/034/2013, de fecha 15 de Febrero de 2013, recibido el día 21 de febrero del presente año, envío a usted el formato denominado OED-AVAN "REGISTRO ANALITICO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS", emitidos por el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV), correspondiente al Cierre de ejercicio 2012 de los avances físicos y financieros de las Obras y Acciones que esta Unidad Presupuestal registro en tiempo y forma en el SIAFEV, las cuales se financiaron con los recursos del capítulo "Inversión Pública" debidamente firmados.

Sin otro asunto que tratar por el momento, quedo de usted.

CONTRALORIA INTERNA
RECIBIDO
07 MAR 2013
[Signature]
EN LA SEDARPA

ATENTAMENTE

[Signature]
DR. RAMON FERRARI PARDIÑO,
DIRECTOR GENERAL.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
26 FEB 2013
HORA 14:25 hr
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

C.c.p.

- LIC. TOMAS RUIZ GONZALEZ.-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION.-PRESENTE.
- C.P. IVAN LOPEZ FERNANDEZ.-CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO.-PRESENTE.
- C.P. CARLOS AGUIRRE MORALES.-SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN.-PRESENTE
- LIC. AURORA LARA GARCÍA. ENCARGADA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARPA.-PRESENTE.
- LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS.-SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CODEPAP.-PRESENTE.
- ING. MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ.-SUBDIRECTOR TECNICO DEL CODEPAP.-PRESENTE.
- DR.RFP/LIC. ARV/iq.zmcr

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSEJO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
12 MAR 2013
[Signature]
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICINA XALAPA
Ignacio Zaragoza S/N, esq. Leandro Valle
Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver. C.P. 91000
Tel: (228) 1659072 y 1659073

OFICINA TLACOTALPAN
Carretera Federal Tlacotalpan-
Cosamaloapan
km. 3.5 S/N, Col. El Volantín, Tlacotalpan,

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

FECHA

FONDO: FAFEF R 2008

PROGRAMA SUBPROGRAMA NO. OBRA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LIC. CAUDAL	AVANCE FÍSICO ACUM.	AVANCE FINANC. ACUM.	FECHAS INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA			TRAMITADO PARA SU EJECUCIÓN		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INMUEBLES EN GENERAL

GASTOS DE SUPERVISION

102C8080 122055.12 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS (COMPLETO DE RECURSOS) BOCA DEL RIO BOCA DEL RIO 0.0 0.0 01/11/12 - 30/06/13 12,069 12,069

TOTAL SUBPROGRAMA: 12,069 12,069

SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES

102C8080 120055.12 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO "FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS" (COMPLEMENTO DE RECURSOS) BOCA DEL RIO BOCA DEL RIO 0.0 0.0 01/11/12 - 30/06/13 625,754 625,754

TOTAL SUBPROGRAMA: 625,754 625,754

TOTAL PROGRAMA: 637,823 637,823

RECURSOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAFEF R.08 COBERTURA ESTATAL VARIAS 0.0 0.0 11 - 11 423,354 423,354

TOTAL SUBPROGRAMA: 423,354 423,354

TOTAL PROGRAMA: 423,354 423,354

TOTAL FONDO: 1,061,177 1,061,177


 L.I.C. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DE RAMÓN FERRARI PARI
 DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

CIERRE DEL EJERCICIO

PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31/12/12

FAFEF R 2009

PROGRAMA SUBPROGRAMA MODALIDAD DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM.	AVANCE FINANCIERO ACUM.	FECHA INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA				ESTÁNDAR PARA LA EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PROYECTOS EN GENERAL

PROYECTOS DE SUPERVISION

056.12 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	0.0	0.0	01/11/12 - 30/05/13	48,276	48,276								10,998	REHABILITACION
--	--------------	--------------	-----	-----	---------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA: 48,276 48,276

PROYECTOS HISTORICOS Y CULTURALES

056.12 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO "FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS"	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	0.0	0.0	01/11/12 - 30/05/13	2,465,766	2,465,766								10,998	REHABILITACION
--	--------------	--------------	-----	-----	---------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA: 2,465,766 2,465,766

TOTAL PROGRAMA: 2,514,042 2,514,042

RECURSOS DISPONIBLES

REESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAFEF R 09	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	0.0	0.0	11 - 11	1,784,480	1,784,480									
--	-------------------	--------	-----	-----	---------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


TOTAL SUBPROGRAMA: 1,784,480 1,784,480

TOTAL PROGRAMA: 1,784,480 1,784,480

TOTAL FONDO: 4,298,522 4,298,522


 LIC. ARACELI RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE 31

FAFEF R 2012

CANTON PROGRAMA SUBPROGRAMA CATEGORIA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FISICO ACUM.	AVANCE FINANC. ACUM.	FECHA INICIAL	INVERSION AUTORIZADA				TRAMITADO PARA SUBTENDENCIA			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAFEF R 12

COBERTURA ESTATAL VARIAS

0.0 0.0 11 - 11

1,946,138 1,946,138

TOTAL SUBPROGRAMA: 1,946,138 1,946,138

TOTAL PROGRAMA: 1,946,138 1,946,138

TOTAL FONDO: 1,946,138 1,946,138

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAMON FERRARI TORRES

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAI...

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

FECHA DE CORTE: 31

FONREGION 2012

CLASIFICACION DE GASTOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FISICO ACUM	AVANCE FINANCIERO ACUM	FECHA INICIAL	INVERSIÓN AUTORIZADA				TRAMITADO PARA SU EJECUCIÓN			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONREGION 12

COBERTURA ESTATAL VARIAS

0.0 0.0 11 - 11

9,766,096 9,766,096

TOTAL SUBPROGRAMA: 9,766,096 9,766,096

TOTAL PROGRAMA: 9,766,096 9,766,096

TOTAL FONDO: 9,766,096 9,766,096


 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. RAMÓN FERRER PARDO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)


CIERRE DEL EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO


FECHA DE CORTE: 31/12/12

BOED 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA				RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPÁN													
ALCANTARILLADO													
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS													
07.11 DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA AMPLIACION DE BOULEVARD, DEL INFONAVIT A UNIDAD DEPORTIVA	ALVARADO	ALVARADO	100.0	100.0	06/09/11 - 31/12/11	403,480				403,480			
TOTAL SUBPROGRAMA:						403,480				403,480			
TOTAL PROGRAMA:						403,480				403,480			
PROYECTO A EMPRESAS SOCIALES													
EMPRESAS													
06.11 CONSTRUCCION DE MODULO ECOTURISTICO EN UMA IGUANARIO PECHAPA	ANGEL R. CABADA	PECHAPA	100.0	100.0	01/12/11 - 30/06/12	399,995				399,995			
03.11 CONSTRUCCION DE MODULO ECOTURISTICO EN UMA LUCERTAS (EN PROCESO)	COSAMALOAPAN	AMPLIACION RAIL SATURNINO	74.0	23.8	03/07/09 - 30/04/12	665,859				157,739			
TOTAL SUBPROGRAMA:						1,065,854				557,734			
TOTAL PROGRAMA:						1,065,854				557,734			
GASTOS													
06.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION EN UMA IGUANARIO PECHAPA	ANGEL R. CABADA	PECHAPA	0.0	100.0	01/12/11 - 30/06/12	4,132				4,132			
03.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE MODULO ECOTURISTICO EN UMA LUCERTAS (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	AMPLIACION RAIL SATURNINO	0.0	47.8	03/07/09 - 30/04/12	16,910				8,089			
TOTAL SUBPROGRAMA:						21,042				12,221			
TOTAL PROGRAMA:						1,086,896				569,955			


LIC. ARACELI RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. RAMÓN FERRARI PARLIÑO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPÁN

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

CIERRE DEL EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO


FECHA DE CORTE: 31/12/12

PERIODO: OED 2011

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM.	AVANCE FINANC. ACUM.	FECHA INICIAL	INVERSIÓN AUTORIZADA				RECURSOS ASIGNADOS				
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN														
PROYECTOS RURALES Y PUENTES														
PROYECTOS RURALES														
0032.11 RENOVACION DEL CAMINO LA GLORIA - PASO DEL CURA DEL KM 0+000 AL KM 2+700	CHACALTANGUIS	CHACALTANGUIS	100.0	99.9	16/11/10 - 30/06/11	164,472		164,472		164,470		164,470		
0058.11 REHABILITACION EL CAMINO BUGAMBILIAS - AMADO NERVO	TLACOTALPAN	POBLADO BUGAMBILIAS	100.0	100.0	28/10/11 - 31/01/12	1,137,133		1,137,133		1,137,133		1,137,133		450
0096.11 REHABILITACION DEL CAMINO BUGAMBILIAS AMADO NERVO (TERMINACION) DEL KM 2+660 - 10+750	TLACOTALPAN	POBLADO BUGAMBILIAS	100.0	100.0	30/12/11 - 31/10/12	8,198,457		8,198,457		8,198,457		8,198,457		450
TOTAL SUBPROGRAMA:						9,500,062		9,500,062		9,500,060		9,500,060		
GASTOS DE SUPERVISION														
12058.11 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION EL CAMINO BUGAMBILIAS - AMADO NERVO	TLACOTALPAN	POBLADO BUGAMBILIAS	0.0	100.0	24/10/11 - 31/01/12	28,345		28,345		28,345		28,345		
12096.11 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION DEL CAMINO BUGAMBILIAS - AMADO NERVO (TERMINACION) DEL KM 2+660-10-750	TLACOTALPAN	POBLADO BUGAMBILIAS	0.0	100.0	30/12/11 - 31/10/12	201,543		201,543		201,543		201,543		
TOTAL SUBPROGRAMA:						229,888		229,888		229,888		229,888		
TOTAL PROGRAMA:						9,729,950		9,729,950		9,729,948		9,729,948		
DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEA IRRIGACION)														
GASTOS DE SUPERVISION														
1212055.11 GASTOS DE SUPERVISION ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO, ELECTROMECANICO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA (1A.ETAPA) (TERMINACION)	AMATITLAN	DOS BOCA	85.0	99.4	17/10/11 - 31/10/12	28,169		28,169		28,021		28,021		
1212056.11 GASTOS DE SUPERVISION EQUIPAMIENTO DE BOMBO Y LINEA PRINCIPAL POR ASPERSION FUA (TERMINACION)	TIERRA BLANCA	LOS MIRONES	0.0	50.1	24/10/11 - 31/12/12	30,509		30,509		15,294		15,294		
TOTAL SUBPROGRAMA:						58,678		58,678		43,315		43,315		


LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. RAMÓN FERRAS BALDUÑO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12


FECHA DE CORTE: 31

ED 2011

PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM.	AVANCE FINANC. ACUM.	FECHA INTEJ.	INVERSIÓN AUTORIZADA			TRAMIGADO PARA SU DIFERENCIACIÓN			ESTADO	OTROS		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL	MUNICIPAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN															
DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEA IRRIGACION)															
45.11 ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERION FLJA AMATITLAN (1ª. ETAPA) (TERMINACION)	DOS SOCAS		100.0	99.9	17/10/11 - 31/12/12	919,462		919,462		919,446		919,446		3	4 BR
45.11 EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA PRINCIPAL POR ASPERACION FLJA (TERMINACION)	TIERRA BLANCA	LOS PIÑONES	63.0	62.9	24/10/11 - 31/12/12	1,222,390		1,222,390		769,394		769,394		15	4 BR
45.11 PERFORACION Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN EL PREDIO EL RENACIMIENTO (TERMINACION)	TRES VALLES	EMDO TRES VALLES	100.0	0.0	01/12/09 - 30/06/11	38,189		38,189						8	1ª. A
					TOTAL SUBPROGRAMA:	2,180,041		2,180,041		1,688,840		1,688,840			
					TOTAL PROGRAMA:	2,238,719		2,238,719		1,732,155		1,732,155			
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO															
DESARROLLO URBANO (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)															
45.11 PAVIMENTACION DE LA CALLE TESECHOACAN (TERMINACION)	CARLOS A. CARRILLO	COLONIA PASO REAL	100.0	99.3	01/07/10 - 30/04/12	698,366		698,366		693,918		693,918		120	4 BR
45.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CALLE TESECHOACAN (TERMINACION)	CARLOS A. CARRILLO	COLONIA PASO REAL	88.0	100.0	01/07/10 - 30/04/12	14,833		14,833		14,833		14,833			SUPERVIS
					TOTAL SUBPROGRAMA:	713,199		713,199		708,751		708,751			
					TOTAL PROGRAMA:	713,199		713,199		708,751		708,751			
DESARROLLO SOCIAL															
DESARROLLO SOCIAL (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)															
44.11 CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA (TERMINACION)	ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	100.0	99.7	15/07/10 - 20/10/12	1,418,266		1,418,266		1,415,362		1,415,362		11,901	4 BR
44.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA (TERMINACION)	ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	60.0	99.9	15/07/10 - 20/10/12	17,266		17,266		17,255		17,255			SUPERVIS
					TOTAL SUBPROGRAMA:	1,435,532		1,435,532		1,432,617		1,432,617			


 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. RAMÓN FERRER PARDO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

FECHA DE CORTE: 31/12/12

OED 2011

CLASIFICACION DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	FECHA DE EJECUCION	INVERSION AUTORIZADA				COMITADO PARA SU LIBERACION				TOTAL	CONCEPTO
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDADES (CONSTRUCCION, MODERNIZACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)

09.11 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION DEL TEATRO JUAN ROMERO VELA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	0.0	100.0	09/09/11 - 25/09/12	25,862		25,862		25,862		25,862			SUPERVISOR	
09.11 REHABILITACION DEL TEATRO JUAN ROMERO VELA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	100.0	99.9	09/09/11 - 25/09/12	1,240,198		1,240,198		1,240,198		1,240,198		1,000	REHABILITACION	
049.11 CONSTRUCCION DEL TEATRO DEL PUEBLO (TERMINACION)	TRES VALLES	TRES VALLES	100.0	99.7	05/08/10 - 17/10/12	1,189,960		1,189,960		1,187,381		1,187,381		13,030	CONSTRUCCION	
049.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DEL TEATRO DEL PUEBLO (TERMINACION)	TRES VALLES	TRES VALLES	89.0	100.0	05/08/10 - 17/10/12	4,216		4,216		4,216		4,216			SUPERVISOR	
TOTAL SUBPROGRAMA:						2,460,236		2,460,236		2,457,555		2,457,555				
TOTAL PROGRAMA:						3,895,768		3,895,768		3,890,272		3,890,272				

CONTRIBUCION A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

AGRICOLA


0034.12 EQUIPAMIENTO DE PLANTA DEPURADORA DE OSTRON COMPACTA "ADELANTE" Y OBRA COMPLEMENTARIA DE APOYO A LA PRODUCCION	ALVARADO	MANDINGA Y MATOZA	0.0	29.9	01/09/12 - 30/11/12	638,188		638,188		191,456		191,456		21	EQUIPAMIENTO
TOTAL SUBPROGRAMA:						638,188		638,188		191,456		191,456			

AGRICOLA

0047.12 PROYECTOS PRODUCTIVA DE PRODUCCION PORCICOLA INTENSIVA	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	100.0	100.0	28/08/12 - 15/11/12	331,487		331,487		331,487		331,487		6	PRODUCCION
0046.12 PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCION DE MAIZ	ISLA	ISLA	100.0	100.0	28/08/12 - 28/12/12	3,800,360		3,800,360		3,800,360		3,800,360		35	PRODUCCION
TOTAL SUBPROGRAMA:						4,131,847		4,131,847		4,131,847		4,131,847			


LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. RAMÓN FERRER PARRIÑO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

FECHA DE CORTE: 31

OED 2011

TÍTULO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANC ACUMULADO	FECHA DEL TER	INVERSIÓN AUTORIZADA				REPARTIDO PARA SU LIBERACION			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

AGROPECUARIA

06.11 PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO Y PORCINO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/11/11 - 30/04/12	658,000		658,000		658,000		658,000		12	CABEZ
TOTAL SUBPROGRAMA:						658,000		658,000		658,000		658,000			
TOTAL PROGRAMA:						5,428,035		5,428,035		4,981,303		4,981,303			

AGROPECUARIA Y PESQUERA

AGROPECUARIA


023.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO AMPLIACION Balsa LARGA (TERMINACION)	OMEALCA	BALSA LARGA	98.0	100.0	17/06/08 - 30/04/12	297,446		297,446		297,446		297,446		36	SUPIE
024.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO EL CALLEJON (TERMINACION)	OMEALCA	EL CALLEJON	100.0	100.0	17/06/08 - 30/11/11	161,967		161,967		161,967		161,967			
025.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PASO REAL (TERMINACION)	OMEALCA	PASO REAL	96.0	100.0	17/06/08 - 30/04/12	373,810		373,810		373,810		373,810		61	SUPIE
TOTAL SUBPROGRAMA:						833,223		833,223		833,223		833,223			

GASTOS DE SUPERVISION

023.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO AMPLIACION Balsa LARGA (TERMINACION)	OMEALCA	BALSA LARGA	95.0	0.0	17/06/08 - 30/04/12	400		400							SUPIE
026.11 GASTO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO AMPLIACION PASO REAL Y PEQUEÑA PROPIEDAD (TERMINACION)	OMEALCA	PASO REAL	95.0	99.5	17/06/08 - 30/04/12	9,441		9,441		9,396		9,396			SUPIE
025.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PASO REAL (TERMINACION)	OMEALCA	PASO REAL	95.0	0.0	17/06/08 - 30/04/12	629		629							SUPIE


 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. RAMÓN FERRER PARFITO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

CIERRE DEL EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31

OED 2011

PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FISICO ACUM.	AVANCE FINANCIERO ACUM.	FECHA INICIAL	INVERSION AUTORIZADA			AFILIADO PARA SU TIREFACION			VALOR	UNIDAD
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL		

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA


ACTIVIDADES DE SUPERVISION														
026.11 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PASO ROSARIO (TERMINACION)	OMEALCA	PASO ROSARIO	95.0	0.0	17/06/08 - 30/04/12	1,264	1,264							SUPN INVER
TOTAL SUBPROGRAMA:						11,734	11,734	9,396	9,396					
AGRICULTURA														
040.11 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO DEL POZO LA POCHETA (PRIMERA ETAPA) (TERMINACION)	LERDO DE TEJADA	SANTA TERESA	100.0	99.7	01/12/09 - 30/12/11	52,972	52,972	52,841	52,841					PA
026.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO AMPLIACION PASO REAL Y PEQUEÑA PROPIEDAD (TERMINACION)	OMEALCA	PASO REAL	100.0	100.0	17/06/08 - 30/04/12	628,752	628,752	628,752	628,752			61	14/18	
027.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO MIGUEL HIDALGO I (TERMINACION)	OMEALCA	PASO ROSARIO	100.0	100.0	17/06/08 - 30/11/11	304,475	304,475	304,475	304,475				PA	
028.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PASO ROSARIO (TERMINACION)	OMEALCA	PASO ROSARIO	96.0	100.0	17/06/08 - 30/04/12	839,282	839,282	839,282	839,282			74	14/18	
TOTAL SUBPROGRAMA:						1,825,461	1,825,461	1,825,350	1,825,350					
TOTAL PROGRAMA:						2,870,438	2,870,438	2,667,969	2,667,969					

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INSTALACIONES DEPORTIVAS														
0025.11 CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	100.0	100.0	15/10/09 - 31/12/11	297,876	297,876	297,876	297,876					
TOTAL SUBPROGRAMA:						297,876	297,876	297,876	297,876					
TOTAL PROGRAMA:						297,876	297,876	297,876	297,876					


LIC. RAFAEL RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. RAMÓN FERRARI PARRISO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

CIERRE DEL EJERCICIO

PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTI...

... OED 2011

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM.	AVANCE FINANC. ACUM.	FECHA FINANCIERA	INVERSIÓN AUTORIZADA			FORMULADO PARA SU LIBERACIÓN		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL

SECTOR DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PROYECTOS EN GENERAL

PROYECTOS PÚBLICOS

10029.11 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA)	ACULEA	ACULEA	100.0	99.9	16/11/10 - 30/06/11	582,558		582,558		582,134		582,134
10068.11 REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA ORGANIZACION AZUCARERA	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	100.0	100.0	01/09/11 - 30/03/12	688,575		688,575		688,575		688,575
10036.11 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (TERMINACION)	COSAMALOAPAN	SANTA CRUZ	71.0	0.0	01/12/09 - 25/11/12	429,704		429,704				
10038.11 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA)	DMATLAHUACAN	DMATLAHUACAN	100.0	100.0	15/05/09 - 30/06/11	8,480		8,480		8,480		8,480

TOTAL SUBPROGRAMA: 1,709,317 1,709,317 1,279,189 1,279,189

GASTOS DE SUPERVISION

12060.11 GASTOS DE SUPERVISION REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA ORGANIZACION AZUCARERA	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	0.0	100.0	01/11/11 - 30/03/12	17,241		17,241		17,241		17,241
112098.11 GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (EN PROCESO)	COSAMALOAPAN	SANTA CRUZ	60.0	0.0	01/12/09 - 25/11/12	13,265		13,265				

TOTAL SUBPROGRAMA: 30,506 30,506 17,241 17,241

TOTAL PROGRAMA: 1,739,823 1,739,823 1,296,430 1,296,430

CURSOS DISPONIBLES


INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE OED 11


COBERTURA ESTATAL VARIAS 0.0 0.0 11 - 11 2,740,855 2,740,855

TOTAL SUBPROGRAMA: 2,740,855 2,740,855

TOTAL PROGRAMA: 2,740,855 2,740,855


 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. RAMÓN FERRER JARDIÑO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PA...

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO


FECHA DE CORTE: 3

OED 2011

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM.	AVANCE FINANC. ACUM.	FECHA INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA			REANUDADO PARA SU EJECUCIÓN			BENEFIC. AS	ESTADO CIVIL	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN														
ORGANIZACIÓN														
ÁREAS DE SUPERVISIÓN														
45.12 GASTOS DE SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BORDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE EL ZAPOTE	IGNACIO DE LA LLAVE	EL ZAPOTE	0.0	0.0	01/10/12 - 31/12/12	24,120				24,120				
TOTAL SUBPROGRAMA:						24,120				24,120				
ÁREAS, PLAZAS Y JARDINES														
30.11 REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL	ACULA	ACULA	100.0	0.6	16/11/10 - 30/06/11	23,179				23,179	142		142	
45.12 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BORDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE EL ZAPOTE	IGNACIO DE LA LLAVE	EL ZAPOTE	0.0	30.0	01/10/12 - 31/12/12	932,629				932,629	279,789		279,789	250
41.11 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, SANITARIOS, VESTIDORES, ÁREAS VERDES Y BORDA PERIMETRAL EN TIERRA BLANCA EL CAMPO DEPORTIVO		EL ACARÓ	100.0	99.9	15/07/09 - 30/06/11	39,802				39,802	39,801		39,801	
TOTAL SUBPROGRAMA:						995,610				995,610	319,732		319,732	
TOTAL PROGRAMA:						1,019,730				1,019,730	319,732		319,732	
TOTAL FONDO:						31,964,769				31,964,769	26,597,871		26,597,871	


 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. RAMÓN FERRER PARRA

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAI

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

FECHA DE CORTE 31


OED 2012

CANTIDAD PROGRAMA OBJETO DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FISICO ACUM.	AVANCE FINANC. ACUM.	FECHA INI-FIN.	INVERSIÓN AUTORIZADA				TRAMITADO PARA SU LIBERACIÓN			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL


GO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

COLA												
04.12 PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA SIEMBRA DE CULTIVO DE CAÑA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	625,000	625,000			625,000	625,000	7
04.12 PROYECTO PRODUCTIVO DE MAIZ EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	8,418,000	8,418,000			8,418,000	8,418,000	77
08.12 PROYECTO PRODUCTIVO PRODUCCION DE MAIZ Y SORGO EN LA ZONA DEL PAPALOAPAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	8,593,200	8,593,200			8,593,200	8,593,200	75
TOTAL SUBPROGRAMA:						17,636,200	17,636,200			17,636,200	17,636,200	
OS												
04.12 PROGRAMA DE DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	2,283,000	2,283,000			2,283,000	2,283,000	55
TOTAL SUBPROGRAMA:						2,283,000	2,283,000			2,283,000	2,283,000	
ARIA												
05.12 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO 2012	ISLA	VARIAS	100.0	100.0	03/09/12 - 15/12/12	6,045,973	6,045,973			6,045,973	6,045,973	85
04.12 APOYO A PRODUCTORES GANADEROS AFECTADOS DEL MUNICIPIO DE XMATLAHUACAN AFECTADOS POR INUNDACIONES	XMATLAHUACAN	VARIAS	100.0	100.0	27/08/12 - 15/12/12	1,970,000	1,970,000			1,970,000	1,970,000	89
04.12 APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA AFECTADOS POR INUNDACIONES	TIERRA BLANCA	VARIAS	100.0	100.0	27/08/12 - 15/12/12	2,850,000	2,850,000			2,850,000	2,850,000	78
05.12 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO 2012	TIERRA BLANCA	VARIAS	100.0	100.0	03/09/12 - 15/12/12	14,541,027	14,541,027			14,541,027	14,541,027	200
09.12 PROYECTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	25,951,000	25,951,000			25,951,000	25,951,000	241


 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINSTRITIVA


 DR. RAMÓN FERRARI PARRINO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAI...

INVERSIÓN PÚBLICA 2012
 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12


FECHA DE CORTE: 31

OED 2012

PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETO DESCRIPCION	MUNICIPIOS	LOCALIDAD	AVANCE FISICO ACUM.	AVANCE FINANCIERO ACUM.	FECHA INICIO - FIN	INVERSION AUTORIZADA			TRAMITADO PARA SU LIBERACION				BENEFICIARIOS	P.D. MEDIO	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN															
PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD GANADERA															
07.12 REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL PAPAHOAPAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000		375	CAH-7
03.12 PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA ADQUISICION DE GANADO OVINO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	510,000		510,000		510,000		510,000		14	CAH-7
02.12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADQUISICION DE GANADO PORCINO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	594,800		594,800		594,800		594,800		14	CAH-7
08.12 PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA ADQUISICION DE VAJILAS F1	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	09/04/12 - 09/07/12	1,025,000		1,025,000		1,025,000		1,025,000		15	CAH-7
09.12 APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DE LOS MUNICIPIOS DE COSAMALOAPAN, IGNICIO DE LA LLAVE Y TRES VALLES AFECTADOS POR INUNDACIONES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	27/08/12 - 15/12/12	180,000		180,000		180,000		180,000		6	APH-7
01.12 REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL PAPAHOAPAN 2012	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS	100.0	100.0	03/09/12 - 15/12/12	15,413,000		15,413,000		15,413,000		15,413,000		126	CAH-7
TOTAL SUBPROGRAMA:						90,080,800		90,080,800		90,080,800		90,080,800			
TOTAL PROGRAMA:						113,000,000		113,000,000		113,000,000		113,000,000			
TOTAL FONDO:						113,000,000		113,000,000		113,000,000		113,000,000			


 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. RAMON FERRARI PARDINO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

) INVERSIÓN PÚBLICA 2012)
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/12 AL 31/12/12

FECHA DE CORTE: 3

PROFISE 2012

PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FISICO ACUM.	AVANCE FINANC ACUM.	FECHA INICIO- FIN	INVERSIÓN AUTORIZADA			TRAMITADO PARA SU LIBERACION		
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

MANEJO AMBIENTAL Y PATRIMONIO ECOLÓGICO

12.12 CONSTRUCCION DE DOS ESCOLLERAS UBICADAS EN ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE	ALVARADO	ANTON LIZARDO Y EL ZAPOTE	0.0	0.0	30/10/12 - 30/04/13	27,769,588	27,769,588														1,900
TOTAL SUBPROGRAMA:						27,769,588	27,769,588														
TOTAL PROGRAMA:						27,769,588	27,769,588														

RECURSOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE PROFISE 12


COBERTURA ESTATAL VARIAS 0.0 0.0 11 - 11 125,734 125,734

TOTAL SUBPROGRAMA: 125,734 125,734


TOTAL PROGRAMA: 125,734 125,734

TOTAL FONDO: 27,895,322 27,895,322

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL	189,332,024	44,967,255	144,964,769	139,597,871	139,597,871
----------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------


 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN